



## **Informacja o realizacji zadań na drogach wojewódzkich Województwa Wielkopolskiego w 2009 roku.**

Plan Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu na rok 2009 wyniósł 180.364.672 zł (Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr XLII/588/09 z dnia 21.12.2009 r.) w tym:

- bieżące utrzymanie dróg i mostów 40.894.421 zł,
- wydatki inwestycyjne 120.586.121 zł,
- koszty administrowania drogami 18.884.130 zł.

Ponadto wydatki niewygasające z końcem roku 2008 wyniosły 28.246.730 zł.

### **1. Zadania realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego:**

#### ***Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 450 odc. Doruchów – granica województwa***

Wartość zadania wynosi 12.243.528 zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 9.917.192 zł.

W roku 2009 wydatkowano kwotę 11.390.645 zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 9.682.048 zł.

W roku 2010 planuje się wydatkowanie kwoty 852.883 zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 235.144 zł

Przebudowany zostanie odcinek drogi o długości 7,7 km. Zadanie realizowane jest w trybie dwuletnim. Termin rozpoczęcia 20.04.2009r, termin odbioru końcowego 16.08.2010 r.

### **2. Zadania realizowane ze środków własnych:**

- ***Remont drogi wojewódzkiej nr 194 Wyrzysk-Morakowo***, wartość całego zadania wynosi 24.815.918 zł, inwestycja realizowana jest etapami od 2006 roku.

W roku 2009 rozpoczęto realizację kolejnego etapu od km 24+149,00 do km 32+731,69 o wartości 9.551.759. W roku 2009 wydatkowano kwotę 5.146.500 zł., a w roku 2010 planowane jest wydatkowanie kwoty 4.405.259 zł.



Termin rozpoczęcia obecnie realizowanego etapu 14.09.2009r., termin zakończenia 31.07.2010r.

- **Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 182 w m. Wronki**, wartość zadania wynosi 6.630.338 zł, z czego w roku 2009 wydatkowano kwotę 4.508.767 zł, a w roku 2010 planuje się wydatkowanie kwoty 2.121.571 zł.

Zadanie realizowane jest w II etapach. Rozpoczęcie I etapu nastąpiło 11.05.2009r., a termin jego zakończenia to 30.10.2009 r. Rozpoczęcie II etapu zadania planowane jest w roku 2010.

- **Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 303 w m. Chobienice**, wartość zadania wynosi 4.721.419 zł, z czego w roku 2009 wydatkowano kwotę 3.380.314 zł, a w roku 2010 planuje się wydatkowanie kwoty 1.341.105 zł. Zadanie realizowane jest w trybie dwuletnim. Termin rozpoczęcia zadania 07.08.2009r., termin zakończenia 30.07.2010r.

- **Budowa ronda w m. Rogoźno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241**, wartość zadania wyniosła 2.237.196 zł. Termin rozpoczęcia 07.07.2009r., termin zakończenia 10.12.2009r.

- **Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 160 w m. Wielowieś**, wartość zadania wynosi 4.581.359 zł, z czego w roku 2009 wydatkowano kwotę 3.085.000 zł., a w roku 2010 planuje się wydatkowanie kwoty 1.496.359 zł. Zadanie realizowane jest w trybie dwuletnim. Termin rozpoczęcia 22.07.2009r., termin zakończenia 30.07.2010r.

- **Przebudowa ul. Św. Rocha i ul. Wielkowiejskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 306 w m. Buk**, wartość zadania wynosi 3.589.911 zł, z czego w roku 2009 wydatkowano kwotę 729.269 zł, w roku 2010 planuje się wydatkowanie kwoty 1.628.508 zł, a w roku 2011 kwoty 1.232.134 zł. Zadanie realizowane będzie etapami. Planowany okres realizacji lata 2009 - 2011. Termin rozpoczęcia realizacji I etapu zadania 02.06.2009r. a termin jego zakończenia 10.11.2009r.

- **Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 432 odc. Jerka – Wyrzeka**, wartość zadania wyniosła 12.890.856 zł, z czego w 2009 roku wydatkowane zostało 9.331.124 zł., w tym 5.531.943zł w ramach wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2008. Zadanie realizowane było w trybie dwuletnim. Termin rozpoczęcia 01.09.2008 r. a termin odbioru końcowego to 30.09.2009 r.

- **Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 190 odc. Białośliwie – Szamocin**, wartość zadania wyniosła 11.893.341 zł, z czego w 2009 roku wydatkowane zostało 7.788.077 zł, w tym 4.757.515 zł w ramach wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2008. Zadanie realizowane było w trybie dwuletnim. Termin jego rozpoczęcia to 01.09.2008 r., termin zakończenia 30.09.2009 r.

- **Budowa obwodnicy m. Grabów n/Prosną w ciągu drogi wojewódzkiej nr 449 i 447**, wartość zadania wynosi 21.955.185 zł, z czego w roku 2009 wydatkowano kwotę 10.091.211 zł, w tym 4.334.457 zł w ramach wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2008. W roku 2010 planowane jest wydatkowanie kwoty 11.863.974 zł Termin rozpoczęcia realizacji tego zadania to 03.03.2009r., natomiast termin zakończenia to 30.10.2010 r.
- **Budowa obwodnicy m. Krobia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434**, wartość zadania wynosi 12.333.334 zł, z czego w 2009 roku wydatkowano kwotę 11.963.370 zł., a w roku 2010 planowane jest wydatkowanie kwoty 369.964 zł. Zadanie realizowane jest w trybie dwuletnim. Termin rozpoczęcia 20.04.2009r., termin zakończenia 15.07.2010 r.
- **Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 270 odc. Świątosławice – Podkiejsze**, wartość zadania wynosi 13.729.362 zł, z czego w 2009 roku wydatkowane zostało 10.238.554 zł, a w roku 2010 planowane jest wydatkowanie kwoty 3.490.808 zł. Zadanie realizowane jest w trybie dwuletnim. Termin rozpoczęcia 29.04.2009 r., termin zakończenia 15.09.2010 r.
- **Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 178 odc. Radosiew – Trzcianka**, wartość zadania wynosi 18.797.963 zł, z czego w 2009 roku wydatkowane zostało 9.139.856 zł, a w roku 2010 planowane jest wydatkowanie kwoty 9.658.107 zł. Zadanie realizowane jest w trybie dwuletnim. Termin rozpoczęcia 06.05.2009r., termin zakończenia 30.09.2010 r.
- **Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 187 odc. Szamotuły – Oborniki**, wartość zadania wynosi 31.313.127 zł, z czego w 2009 roku wydatkowane zostało 16.594.987 zł, a w roku 2010 planowane jest wydatkowanie kwoty 14.718.140 zł. Zadanie realizowane jest w trybie dwuletnim. Termin rozpoczęcia 04.06.2009r., termin zakończenia 15.10.2010.
- **Przebudowa wiaduktu PKP w m. Babiak w ciągu drogi wojewódzkiej nr 263**, wartość zadania wyniosła 6.077.879 zł, z czego w 2009 roku w ramach wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego wydatkowano kwotę 2.277.663 zł. Termin rozpoczęcia 31.07.2008 r., termin zakończenia 30.05.2009 r.
- **Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 242 odc. Łobżenica – droga krajowa nr 10**, wartość zadania wynosi 12.539.868 zł, w tym 9.683.182 zł w ramach wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2008. Termin rozpoczęcia 06.01.2009 r. a termin zakończenia 20.09.2009 r.

Łączna wartość tych zadań to 172.842.897 zł, z czego w 2009 zrealizowane zostały roboty za kwotę 109.051.756 zł, w tym 26.584.760 zł w ramach wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2008.



Realizacja ww. zadań przyczyni się do:

- wybudowania 2 obwodnic o łącznej długości 3,4 km
- przebudowania 79,29 km dróg,
- przebudowania 1 wiaduktu
- wybudowania 1 ronda.

3. **Zadania realizowane w ramach Programu likwidacji zagrożeń na dojazdach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich:**

**a) chodniki i ciągi pieszo-rowerowe**

W roku 2009 za kwotę 9.884.342 zł (w tym dofinansowanie samorządów terytorialnych 776.500 zł.) na łącznej długości 21,95 km realizowano zadania w następujących miejscowościach: Klempicz, Przybychowo, Wieleń, Krzyż, Kuźnica Czarnkowska, Rejowiec, Mielżyn, Gniezno, Szulec, Babiak (kontynuacja w roku 2010), Tokary, Bierzwienna Długa, Małgów, Kramsk, Kościelec, Myślątkowo, Radolina, Drażna, Kopaszewo, Krosinko, Kościan, Świętno, Bukowiec (kontynuacja w roku 2010), Wojnowice, Tomice, Pólko, Szczepankowo, Błękwit oraz na odcinkach: Ranna-Kramsk, Dąbie-Domanin (kontynuacja w roku 2010), Ciemierów Kolonia - Górne Grądy.

**b) sygnalizacje świetlne:**

W roku 2009 wybudowanych zostało 17 wzbudzanych sygnalizacji świetlnych o wartości 951.258 zł. (w tym dofinansowanie samorządów terytorialnych 59.100 zł) w następujących miejscowościach: Chobienice, Wojnowice, Boruja Koscielna, Trzcianka, Sulmierzyce, Kobyła Góra (2szt.), Ludomy, Tomice, Szydłowo, Karpicko, Mochy, Zbąszyń, Sarbia, Stobno, Ujście, Jabłonowo.

4. **Zadania realizowane w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego:**

W 2009 roku w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego WZDW w Poznaniu prowadził roboty budowlane na 14 inwestycjach realizowanych w cyklu jednorocznym lub dwu- i trzyletnim o łącznej planowanej wartości 8.142.863 zł, z tego w 2009 r. zrealizowane zostały roboty za kwotę 4.290.424 zł. W 2009 na łącznej długości 10,19 km realizowano inwestycje z zakresu poprawy bezpieczeństwa w następujących miejscowościach: Skierszewo, Rychwał, Pietrzyków, Kostrzyn, Będlewo, Zakrzewo,



Kowalewo, Ostrów Kaliski, Pawłówek, Sławin, Jastrzębniki oraz na odcinkach: Owińska-Bolechowo Osiedle, Leszno-Osieczna.

Ponadto zakończono budowę ciągu pieszo-rowerowego o długości 2,46 km w m. Murowana Goślina realizowaną przy dofinansowaniu środków Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Cała wartości zadania wyniosła 2.366.907 zł, z czego 1.661.970 zł w ramach wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2008, w tym 1.441.970 zł dofinansowanie KRBRD.

#### 5. Sygnalizacje świetlne:

Łącznie wybudowanych zostało 7 sygnalizacji świetlnych (w tym 5 pełnych) o wartości 1.472.630 zł., w następujących miejscowościach:

- sygnalizacje pełne: Bolechowo, Buk, Pęckowo, Kostrzyn, Mosina
- sygnalizacje wzbudzone: Gostyń, Czarnków.

#### Podsumowanie:

Efekty rzeczowe zadań realizowanych w roku 2009:

- wybudowanie 2 obwodnic o łącznej długości 3,4 km
- przebudowa 86,99 km dróg,
- przebudowa 1 wiaduktu
- wybudowanie 1 ronda
- wybudowanie 19 wzbudzanych sygnalizacji świetlnych
- wybudowanie 5 pełnych sygnalizacji świetlnych
- wybudowanie lub przebudowa 12,83 km ścieżek pieszo- rowerowych
- wybudowanie lub przebudowa 21,77 km chodników