

**Informacja o realizacji zadań na drogach wojewódzkich
Województwa Wielkopolskiego w 2012 roku.**

Plan Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu na rok 2012 wyniósł 275.503.875 zł (Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr XXIX/536/12 z dnia 17.12.2012 r.) w tym:

- bieżące utrzymanie dróg i mostów 51.127.666 zł,
- wydatki inwestycyjne 205.210.706 zł,
- koszty administrowania drogami 19.165.503 zł.

1. Zadania realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego:

- Budowa obwodnicy m. Wągrowiec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 wraz z remontem istniejących odcinków obwodnicy Wągrowca

Wartość zadania wynosi 41.579.832 zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 31.392.500 zł. W roku 2010 wydatkowano kwotę 5.047.247 zł, w tym dofinansowanie UE 4.290.161 zł. W roku 2011 wydatkowano kwotę 10.918.354 zł, w tym dofinansowanie UE 9.150.959 zł. W roku 2012 wydatkowano kwotę 8.795.093 zł, w tym dofinansowanie UE 7.400.843 zł. Natomiast do wydatkowania w roku 2013 planowana jest kwota 16.816.138 zł, w tym dofinansowanie UE 10.550.537 zł.

Termin rozpoczęcia 15.11.2010r., termin zakończenia 31.08.2013r.

- Droga nr 196 obwodnica m. Murowana Goślina - budowa obwodnicy o dł. 9,3 km

Wartość zadania wyniosła 90.503.089 zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 65.608.141 zł. W roku 2012 prowadzono roboty w ramach wydatków niekwalifikowalnych na kwotę 305.397 zł.

Zadanie było realizowane w trybie trzyletnim. Termin rozpoczęcia 05.07.2010r., termin zakończenia 29.05.2012r.

- Budowa obwodnicy miasta Czarnków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Walcz – Trzcianka - Czarnków - Oborniki

Wartość zadania wynosi 83.699.742 zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 69.980.581 zł. W dniu 14.05.2012r. rozwiązano umowę z Wykonawcą robót. Przyczyną odstąpienia od umowy były opóźnienia Wykonawcy w realizacji przedmiotowej inwestycji, które były na tyle istotne, że nie zostałaby ona zakończona w terminie. W dniu 12.07.2012r. uchylone

zostało *Zobowiązanie do realizacji Projektu...* W dniu 30.08.2012r. ponownie złożono wnioski o dofinansowanie. Podpisanie nowego *Zobowiązania do realizacji Projektu...* nastąpiło w dniu 11.01.2013r. Podpisanie umowy z nowym Wykonawcą nastąpiło w dniu 23.03.2013r.

- Droga Nr 434 odc. od drogi Nr 36 do m. Śrem - przebudowa drogi na odcinku o dł. 42, 791 km

Wartość zadania wynosi 85.026.057 zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 68.427.171 zł. W związku z upadłością Grupy Kapitałowej PBG S.A., w skład której wchodzi dwaj członkowie konsorcjum realizującego przedmiotową inwestycję oraz wynikającymi z tego problemami z ich płynnością finansową nastąpiło zagrożenie, że wykonawca nie będzie miał środków na zakończenie rozpoczętego projektu. Wykonawca nie reagował na liczne pisma ponagląjące wzywające do przyspieszenia prac, w związku z czym w wyniku przekroczenia terminu umownego w dniu 07.12.2012r. wypowiedziano mu umowę. W I połowie 2013 roku planowane jest ogłoszenie przetargu na dokończenie realizacji przedmiotowego zadania.

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 184 odcinek Pamiątkowo - Przeźmierowo

Wartość zadania wyniosła 44.906.262 zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 35.622.270 zł. W roku 2012 wydatkowano kwotę 21.698.299 zł, w tym dofinansowanie UE 18.282.015 zł.

Zadanie realizowane było w trybie dwuletnim. Termin rozpoczęcia 17.05.2011r., termin zakończenia 15.11.2012r.

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 470 Kościelec - Ceków Kolonia

Wartość zadania wyniosła 66.984.271 zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 55.929.813 zł. W roku 2012 wydatkowano kwotę 47.501.393 zł, w tym dofinansowanie UE 39.849.667 zł.

Zadanie realizowane było w trybie dwuletnim. Termin rozpoczęcia 21.07.2011r., termin zakończenia 10.12.2012r.

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 187 Pniewy - Murowana Goślina na odcinku Otorowo-Szamotuły

Wartość zadania wyniosła 23.544.989 zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 19.441.829 zł. W roku 2012 wydatkowano kwotę 23.021.567 zł, w tym dofinansowanie UE 18.996.920 zł.

Zadanie realizowane było w trybie dwuletnim. Termin rozpoczęcia 14.11.2011r., termin zakończenia 14.12.2012r.

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 433 Swarzędz - Gądki odc. Swarzędz- Garby

Wartość zadania wynosi 13.002.018 zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 8.635.706 zł. Termin rozpoczęcia 15.02.2013r., termin zakończenia 30.11.2013r.

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 445 (ul. Odolanowska w Ostrowie Wielkopolskim) wraz z przebudową wiaduktu nad linią PKP

Wartość zadania wynosi 10.798.139 zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 7.992.670 zł. W roku 2012 wydatkowano kwotę 8.167.423 zł, w tym dofinansowanie UE 6.444.818 zł. W roku 2013 planuje się wydatkowanie kwoty 2.630.716 zł, w tym dofinansowanie UE 1.547.852 zł

Zadanie realizowane jest w trybie dwuletnim. Termin rozpoczęcia 26.04.2012r., przewidywany termin zakończenia 30.04.2013r.

- Budowa obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307

Wartość zadania wynosi 43.722.636 zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 37.163.962 zł. W roku 2012 wydatkowano kwotę 9.033.380 zł, w tym dofinansowanie UE 7.678.373 zł. W roku 2013 planuje się wydatkowanie kwoty 34.689.256 zł, w tym dofinansowanie UE 29.485.589zł

Zadanie realizowane jest w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Termin rozpoczęcia 17.01.2011r., termin zakończenia 29.11.2013r.

- Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej Nr 433 Swarzędz-Gądki w m. Żerniki

Wartość zadania wyniosła 7.797.592 zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 6.573.502 zł. Termin rozpoczęcia 19.03.2012r., termin zakończenia 31.10.2012r.

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 196 Poznań - Murowana Goślina - Wągrowiec na odcinku Murowana Goślina - Wągrowiec

Wartość zadania wynosi 69.343.581 zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 58.941.279 zł. W roku 2012 wydatkowano kwotę 14.522.259 zł, w tym dofinansowanie UE 12.343.920 zł. W roku 2013 planuje się wydatkowanie kwoty 54.821.322 zł, w tym dofinansowanie UE 46.597.359zł

Zadanie realizowane jest w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Termin rozpoczęcia 15.05.2011r., termin zakończenia 29.11.2013r.

- Budowa wiaduktu w m. Herburtowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 174

Wartość zadania wyniosła 7.094.882 zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 5.769.588 zł. Termin rozpoczęcia 26.03.2012r., termin zakończenia 15.10.2012r.

- Przebudowa mostu przez rzekę Bukowa (Bukówka) w miejscowości Herburtowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 174

Wartość zadania wyniosła 1.117.725 zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 883.075 zł.

Termin rozpoczęcia 26.03.2012r., termin zakończenia 15.10.2012r.

Łączna wartość tych zadań to 589.120.815 zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 472.362.087 zł. W roku 2012 realizowane były roboty za kwotę 157.388.600 zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 131.002.278 zł

Realizacja ww. zadań przyczyni się do:

- wybudowania 4 obwodnic o łącznej długości 22,86 km,
- przebudowania lub rozbudowania 125,66 km dróg,
- wybudowania 0,6 km nowych dróg,
- wyremontowania 6,2 km istniejącej obwodnicy,
- przebudowania lub remontu 3 obiektów mostowych.

2. Zadania realizowane ze środków własnych:

- Rozbudowa wiaduktu nad linią PKP w m. Złotów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 189

Wartość zadania wyniosła 2.720.001 zł. Zadanie zakończone

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 180 Kocień Wielki-Piła m. Piła ul. H. Siemiradzkiego

Wartość zadania wyniosła 4.875.460 zł. Zadanie zakończone

- Droga Nr 188 Człuchów-Piła odc. Piła - Lipka - II etap

Zadanie realizowane jest etapowo. W roku 2012 wydatkowano kwotę 9.160.163 zł, a w roku 2013 planuje się wydatkowanie 800.000 zł.

Łączna wartość zadań ze środków własnych zrealizowanych w 2012 wynosi 16.755.624 zł.

Zakres rzeczowy zrealizowanych zadań:

- przebudowane 6,76 km dróg
- przebudowany 1 wiadukt.

3. Zadania realizowane w ramach Programu likwidacji zagrożeń na dojściach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich:

W 2012 roku w ramach *Programu likwidacji zagrożeń...* WZDW w Poznaniu prowadził roboty budowlane na 21 inwestycjach realizowanych w cyklu jednorocznym lub dwuletnim o łącznej planowanej wartości 8.786.139 zł, z tego w 2012r. zrealizowano roboty za kwotę 5.403.726 zł (w tym dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego 563.650 zł).

W roku 2012 na łącznej długości 12,26 km realizowano inwestycje w następujących miejscowościach:

- budowa lub przebudowa 8,34 km chodników: Sarbia, Mikołajewo, Oborniki ul. Łukowska, Oborniki ul. Czarnkowska, Damasławek, Czołowo, Słowiki, odc. Lisków-Nadzieź, Gostyń, Gostyczyna, Opatów, Grabów n/Prosną, Skórka, Osiek n/Notecią, Łobzenica
- budowa lub przebudowa 3,92 km ścieżek pieszo-rowerowych: odc. Kościelec-Białków, odc. Bilczew-Kramsk, m. Borzykowo
- budowa zatoki autobusowej: Chrustowo, Skórka (2 szt)
- budowa pełnej sygnalizacji świetlnej: Pniewy ul. Wolności i Poznańska

Ponadto przy współudziale finansowym Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w kwocie 3.150.000zł zrealizowanych zostało 14 inwestycji o łącznej wartości 3.938.037 zł:

- budowa, przebudowa lub remont 4,35 km chodników: Sierakówko, Niekursko, Niemczyn, Białężyn, Wrząca Wielka, Sompolno, Mirosławki, Grab, Pawłówek, Strzelce, Bielewo
- budowa 1,52 km ścieżki pieszo-rowerowej na odc. Witkowo-Mąkownica
- budowa 2 pełnych sygnalizacji świetlnych: Rogoźno ul. Armii Wojska Polskiego i os. Przemysława, Śrem ul. Puchalskiego i Al. Solidarności

4. Zadania realizowane w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego:

W 2012 roku w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego WZDW w Poznaniu prowadził roboty budowlane na 8 inwestycjach realizowanych w cyklu jednorocznym lub dwuletnim o łącznej wartości 6.951.802 zł, z tego w 2012r. zrealizowano roboty za kwotę 4.042.025 zł. W roku 2012 na łącznej długości 9,58 km realizowano inwestycje z zakresu poprawy bezpieczeństwa w następujących miejscowościach:

- budowa lub przebudowa 4,55 km chodników: odc. Małachowo Złych Miejsc - Małachowo (kontynuacja w roku 2013), Jaroszewice Rychwalskie, Sulmierzyce ul. Krotoszyńska (kontynuacja w roku 2013) , Sulmierzyce ul. Rynkowa, Modrze (kontynuacja w roku 2013), Sękowo
- budowa 5,03 km ścieżki pieszo-rowerowej na odc. Rakoniewice-Wielichowo (kontynuacja w roku 2013)
- budowa zatoki autobusowej: Pyzdry

5. Sygnalizacje świetlne:

Łącznie wybudowano 14 sygnalizacji świetlnych (w tym 2 pełne) oraz zamontowano detekcję radarową na istniejących sygnalizacjach o łącznej wartości 1.414.032 zł (w tym dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego 363.460 zł) w następujących miejscowościach:

- sygnalizacje pełne: Piła, Grodzisk
- sygnalizacje wzbudzone: Rogoźno, Piotrów, Chocicza, Bugaj, Piła, Margonin, Pruśce, Pniewy, Przeźmierowo (2szt), Kuźnica Czarnkowska, Lubasz
- montaż detekcji radarowej: Otorowo, Pniewy.

6. Ekran akustyczny:

W roku 2012 za kwotę 654.183 zł rozpoczęto budowę ekranów akustycznych przy drodze wojewódzkiej nr 434 w m. Mościenica. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2013.

Podsumowanie:

Efekty rzeczowe wszystkich zadań realizowanych w roku 2012:

- wybudowanie 4 obwodnic o łącznej długości 22,86 km
- przebudowa lub rozbudowa 132,42 km dróg,
- wybudowanie 0,6 km nowych dróg,
- wyremontowanie 6,2 km istniejącej obwodnicy,
- przebudowanie lub remont 4 obiektów mostowych.
- wybudowanie 12 wzbudzanych sygnalizacji świetlnych
- wybudowanie 5 pełnych sygnalizacji świetlnych
- wybudowanie lub przebudowa 10,47 km ścieżek pieszo- rowerowych
- wybudowanie lub przebudowa 17,24 km chodników
- wybudowanie zatok autobusowych
- zamontowanie detekcji radarowej na istniejących sygnalizacjach
- wybudowanie ekranów akustycznych

DYREKTOR

Marek Kmiecik