

Informacja o realizacji zadań na drogach wojewódzkich Województwa Wielkopolskiego w 2024 roku.

Plan Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu na rok 2024 wyniósł 555.888.374,60 zł (Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr VIII/164/24 SWW z dnia 20 grudnia 2024 r.) w tym:

- bieżące utrzymanie dróg i mostów: 176.085.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne: 329.396.566,60 zł
- koszty administrowania drogami: 50.406.808,00 zł

I. Zadania realizowane przy udziale środków UE:

1. **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 116 Nojowo - Podpniewki na odcinku od Nojewa do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 187 (dł. 8,1 km).**

Inwestycja realizowana jest od 2024 r. Całkowita wartość 72,9 mln zł, w tym UE 48,6 mln zł. W roku 2024 wydatkowano kwotę – 13,8 mln zł, w tym dofinansowanie UE – 9,7 mln zł. Planowane zakończenie zadania w roku 2026.

2. **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 182 (ul. Kościuszki) w m. Czarneków (dł. 1,5 km) .**

Inwestycja realizowana jest od 2024 r. Całkowita wartość 33 mln zł, w tym UE 21,3 mln zł oraz jst:

1,7 ml zł. W roku 2024 wydatkowano kwotę – 3,7 mln zł, w tym dofinansowanie UE – 2,6 mln zł. Planowane zakończenie zadania w roku 2025.

3. **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 194 na odcinku Poznań - Węzeł S5 Gniezno Południe (była droga krajowa nr 5) w m. Ligowiec wraz z rozbiórką istniejącego wiaduktu i budową nowych wiaduktów nad linią kolejową nr 395 Zielieniec-Kiekrz (dł. 0,1 km).**

Inwestycja realizowana jest od 2024 r. Całkowita wartość 16,5 mln zł, w tym UE 11 mln zł. W roku 2024 wydatkowano kwotę – 5,7 mln zł, w tym dofinansowanie UE – 4 mln zł. Planowane zakończenie zadania w roku 2026.

4. **Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 197 Pawłowo Skockie - Kiszkowo wraz z budową mostu nad rz. Mała Wełna (dł. 0,5 km).**

Inwestycja realizowana jest od 2024 r. Całkowita wartość 14 mln zł, w tym UE 9,4 mln zł. W roku 2024 wydatkowano kwotę – 3,7 mln zł, w tym dofinansowanie UE – 2,6 mln zł. Planowane zakończenie zadania w roku 2026.

5. **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 w m. Ślesin wraz z budową mostu przez Kanał Ślesiński (dł. 0,3 km) .**

Inwestycja realizowana jest od 2024 r. Całkowita wartość 23,9 mln zł, w tym UE 15,9 mln zł. W roku 2024 wydatkowano kwotę – 3,5 mln zł, w tym dofinansowanie UE – 2,4 mln zł. Planowane zakończenie zadania w roku 2026.

6. **Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomyślu (dł. 2,3 km)**

Inwestycja realizowana jest od 2024 r. Całkowita wartość 56,8 mln zł, w tym UE 37,9 mln zł. W roku 2024 wydatkowano kwotę – 15,8 mln zł, w tym dofinansowanie UE – 11 mln zł. Planowane zakończenie zadania w roku 2026.

- 7. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 443 na odcinku Gizałki – granica gmin Gizałki i Grodziec wraz z mostem w m. Gizałki etap I (dł. 1,1 km).**

Inwestycja realizowana jest od 2024 r. Całkowita wartość 32,2 mln zł, w tym UE 21,4 mln zł. W roku 2024 wydatkowano kwotę – 2 mln zł, w tym dofinansowanie UE – 1,4 mln zł. Planowane zakończenie zadania w roku 2026.

- 8. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 Mosina - Kórnik w miejscowości Świątniki (dł. 0,8 km)**

Inwestycja realizowana jest od 2024 r. Całkowita wartość 14,4 mln zł, w tym UE 9,6 mln zł. W roku 2024 wydatkowano kwotę – 8,3 mln zł, w tym dofinansowanie UE – 5,8 mln zł. Planowane zakończenie zadania w roku 2025.

Łączna wartość ww. zadań to: 263,7 mln zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej: 175,10 mln zł, jst: 1,7 ml zł.

W 2024 r. wydatkowano kwotę: 56,5 mln zł, w tym dofinansowanie UE: 39,5 mln zł.

Efekty rzeczowe:

- budowa nowych dróg o długości 2,3 km,
- rozbudowa dróg na długości 12,4 km,
- budowa obiektów inżynierskich – 6 szt. (2 wiadukty, 4 mosty).

II. Zadania finansowane ze środków własnych województwa wielkopolskiego:

1) Inwestycje własne:

- 1. Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 118 na odcinku DW 117 – Nowe Dwory (dł. 2,3 km).**
Wartość zadania wyniosła 4,9 mln zł. Zadanie zakończone.
- 2. Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 194 z drogą powiatową nr 2407 P w m. Kobylnica.**
Wartość zadania wynosi 14,1 mln zł. W 2024 r. wydatkowano kwotę: 11,1 mln zł. Zadanie zakończone.
- 3. Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 181 odc. Drawski Młyn- Wieleń (dł. 1,8 km).**
Wartość zadania wyniosła 3,4 mln zł. Zadanie zakończone.
- 4. Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 180 w m. Stobno (dł. 1,8 km).**
Wartość zadania wyniosła 2 mln zł. Zadanie zakończone.
- 5. Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 174 w m. Łokacz Wielki (dł. 0,04 km).**
Wartość zadania wyniosła 0,7 mln zł. Zadanie zakończone.
- 6. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 174 na odcinku Drezdenko Stare Bielice - Nowe Dwory - DW 178 w m. Krzyż Wielkopolski (dł. 0,5 km).**
Wartość zadania wyniosła 3 mln zł. Zadanie zakończone.
- 7. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 196 w m. Owińska wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego przepustu w km 26+492.**
Wartość zadania wyniosła 1,8 mln zł. Zadanie zakończone.
- 8. Wzmocnienie nawierzchni jezdni DW 260 na odcinku Niechanowo – Miroszka (dł. 2 km).**
Wartość zadania wyniosła 2,7 mln zł. Zadanie zakończone.

9. **Wzmocnienie nawierzchni jezdni DW 263 na odcinku od m. Głębokie do m. Tomaszew (dł. 2,1 km).**
Wartość zadania wyniosła 5,2 mln zł. Zakończone zadanie.
10. **Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 263 Słupca- Sompolno – Dąbie polegająca na budowie chodnika w m. Mostki (dł. 0,3 km).**
Wartość zadania wyniosła 1,8 mln zł. Zadanie zakończone.
11. **Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 266 Ciechocinek – Konin w m. Kramsk, ul. Konińska w zakresie przebudowy chodnika - etap II (dł. 0,5 km).**
Wartość zadania wyniosła 3,7 mln zł. Zadanie zakończone.
12. **Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 470 Kościelec - Kalisz w granicach istniejącego pasa drogowego polegająca na budowie chodnika na odcinku od m. Cisew do m. Malanów - Etap I (dł. 1,1 km).**
Wartość zadania wyniosła 2,2 mln zł. Zadanie zakończone.
13. **Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 471 Opatówek – Dąbrowa w granicach istniejącego pasa drogowego polegająca na budowie chodnika w m. Nadzież – Etap 2 (dł. 0,7 km).**
Wartość zadania wyniosła 2,4 mln zł. Zadanie zakończone.
14. **Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 470 w zakresie budowy chodnika na odcinku od m. Podzborów do m. Kamień (dł. 2,5 km).**
Wartość zadania wyniosła 3,7 mln zł. Zadanie zakończone.
15. **Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 466 Słupca – Pyzdry w zakresie budowy chodnika w m. Rataje (dł. 0,8 km).**
Wartość zadania wyniosła 2,1 mln zł. Zadanie zakończone.
16. **Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 310 odcinek Głuchowo – Piechanin (dł. 0,9 km).**
Wartość zadania wyniosła 3,7 mln zł. Zadanie zakończone.
17. **Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 308 na odcinku Kościan – Racot (dł. 2,2 km).**
Wartość zadania wyniosła łącznie 5,2 mln zł. Zadanie zakończone.
18. **Wzmocnienie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 303 na odcinku Siedlec-Powodowo (dł. 1,8 km).**
Wartość zadania wyniosła 3,3 mln zł. Zadanie zakończone.
19. **Wzmocnienie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku Wroniawy – Solec (dł. 1,1 km).**
Wartość zadania wyniosła 3,3 mln zł. Zadanie zakończone.
20. **Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 312 w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku od m. Wielichowo - m. Ziemin (dł. 2,1 km).**
Wartość zadania wyniosła 2,7 mln zł w tym jst 0,08 mln zł. Zadanie zakończone.
21. **Wzmocnienie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 308 na odcinku Maksymilianowo – Sepno – granica gm. Kamieniec (dł. 1,4 km).**
Wartość zadania wyniosła 4,8 mln zł. Zadanie zakończone.
22. **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 odc. Boruja Kościelna-Boruja Nowa w zakresie budowy ścieżki rowerowej- etap I (dł. 1,1 km).**
Wartość zadania wyniosła 5,8 mln zł w tym jst 0,2 mln zł. Zadanie zakończone.
23. **Wzmocnienie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 312 na odcinku Dębsko-Wielichowo (dł. 1,1 km).**
Wartość zadania wyniosła 2,9 mln zł. Zadanie zakończone.
24. **Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 306 wraz z budową chodnika w m. Wielka Wieś (dł. 0,3 km).**
Wartość zadania wyniosła 0,6 mln zł. Zadanie zakończone.
25. **Wzmocnienie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 302 na odcinku Zbąszyń - Jastrzębsko Stare (dł. 2,5 km).**
Wartość zadania wyniosła 3,9 mln zł. Zadanie zakończone.

- 26. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 443 w miejscowości Lubinia Mała wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu.**
Wartość zadania wyniosła łącznie 4,3 mln zł. Zadanie zakończone.
- 27. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w m. Ołobok (dł. 1 km).**
Wartość zadania wyniosła 3,9 mln zł. Zadanie zakończone.
- 28. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 443 ul. Św. Ducha w Jarocinie, polegająca na budowie chodnika (dł. 0,7 km).**
Wartość zadania wyniosła 2,3 mln zł. Zadanie zakończone.
- 29. Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 449, Odcinek 1 – obręb Palaty/Giżyce, Odcinek 2 – obręb Ostrów Kaliski/Świerczyna (dł. 4 km).**
Wartość zadania wyniosła 7,2 mln zł. Zadanie zakończone.
- 30. Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 438 na odcinku Borek Wlkp. - Zimnowoda-Etap I (dł. 2,1 km).**
Wartość zadania wyniosła 4 mln zł. Zadanie zakończone.
- 31. Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 445 na odcinku Topola Mała – Ostrów Wlkp. (dł. 2,3 km).**
Wartość zadania wyniosła 5,2 mln zł. Zadanie zakończone.
- 32. Wzmocnienie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 182 Sieraków – Kaczlin – etap II (dł. 2,6 km).**
Wartość zadania wyniosła 3 mln zł. Zadanie zakończone.
- 33. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 184 w m. Szamotuły ul. Powstańców Wlkp. (dł. 0,2 km).**
Wartość zadania wyniosła 1,8 mln zł. Zadanie zakończone.
- 34. Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 184 w miejscowości Bobulczyn (dł. 0,5 km).**
Wartość zadania wyniosła 2,3 mln zł. Zadanie zakończone.
- 35. Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 133 odcinek Lichwin - Sieraków - etap II (dł. 1 km).**
Wartość zadania wyniosła łącznie 2,3 mln zł. Zadanie zakończone.
- 36. Wzmocnienie nawierzchni na drodze wojewódzkiej nr 182 Zatomi Stary – Ławica (dł. 2 km).**
Wartość zadania wyniosła 2,8 mln zł. Zadanie zakończone.
- 37. Wzmocnienie nawierzchni na drodze wojewódzkiej nr 199 m. Mierzyn (dł. 1,5 km).**
Wartość zadania wyniosła 1,1 mln zł. Zadanie zakończone.
- 38. Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 242 na odcinku Izdebki – Luchowo (dł. 2 km).**
Wartość zadania wyniosła 3,9 mln zł. Zadanie zakończone.
- 39. Wzmocnienie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 188, odc. Klukowo – Krajenka (dł. 3,6 km).**
Wartość zadania wyniosła 4,1 mln zł. Zadanie zakończone.
- 40. Wzmocnienie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 189 Jastrowie – Więcbork odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową do granicy województwa (dł. 1 km).**
Wartość zadania wyniosła 2 mln zł. Zadanie zakończone.
- 41. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 449 w miejscowości Ostrów Kaliski polegająca na przebudowie chodnika (dł. 0,3 km).**
Wartość zadania wyniosła łącznie 0,2 mln zł. Zadanie zakończone.
- 42. Przebudowa DW nr 188 w zakresie budowy chodnika w m. Krajenka ul. ks. B. Domańskiego (dł. 0,3 km).**
Wartość zadania wyniosła 0,2 mln zł. Zadanie zakończone.
- 43. Przebudowa chodnika w ciągu DW nr 190 na odcinku od m. Atanazyń do m. Szamocin, ul. Marcinkowskiego, etap II (dł. 0,2 km) .**
Wartość zadania wyniosła 0,2 mln zł. Zadanie zakończone.
- 44. Przebudowa DW nr 188 w zakresie budowy chodnika w m. Błękit, ul. Piłska (dł. 0,1 km).**

Wartość zadania wyniosła 0,2 mln zł. Zadanie zakończone.

45. Przebudowa DW nr 188 w zakresie budowy chodnika w m. Klukowo (dł. 0,1 km).

Wartość zadania wyniosła 0,1 mln zł. Zadanie zakończone.

46. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 308 odc. Grodzisk Wielkopolski – Ujazd w zakresie budowy ścieżki rowerowej – etap I (dł. 2,1 km).

Wartość zadania wynosi 2,4 mln zł. W roku 2024 wydatkowano kwotę 2 mln zł. Zakończenie zadania planowane jest w czerwcu 2025 r.

47. Budowę kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 444 w m. Sulmierzyce (dł. 0,4 km).

Wartość zadania wynosi 3,6 mln zł. W roku 2024 wydatkowano kwotę 1,6 mln zł. Zakończenie zadania planowane jest w kwietniu 2025 r.

48. Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 179 Al. Wojska Polskiego w Pile z drogą gminną ul. Budowlanych wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej i zmianą organizacji ruchu.

Wartość zadania wynosi 10,4 mln zł. W 2024 r. wydatkowano kwotę: 7,2 mln zł. Zakończenie zadania planowane jest w kwietniu 2025 roku.

49. Wzmocnienie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 442 Września-Kalisz na odcinku Borzykowo-Pyzdry (dł. 2 km).

Wartość zadania wynosi 5,2 mln zł. W roku 2024 nie poniesiono wydatków. Zakończenie realizacji zadania planowane jest na rok 2025.

50. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 309 i 174 w m. Jędrzejewo - etap I (dł. 0,33 km).

Wartość zadania wynosi 4,4 mln zł w tym jst 0,8 mln zł. W roku 2024 nie poniesiono wydatków. Zakończenie realizacji zadania planowane jest na rok 2025.

51. Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 190 i 191 z drogą gminną nr 19527P w m. Szamocin.

Wartość zadania wynosi 6,6 mln zł. W roku 2024 nie poniesiono wydatków. Zakończenie realizacji zadania planowane jest na rok 2025.

52. Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 178 Czarnków – Oborniki z drogą powiatową nr 2058P (ul. Główna) w m. Dąbrówka Leśna.

Wartość zadania wynosi 7,2 mln zł. W roku 2024 nie poniesiono wydatków. Zakończenie realizacji zadania planowane jest na rok 2025.

Łączna wartość zadań realizowanych ze środków własnych to: 180,8 mln zł, w roku 2024 r. wydatkowano 148,8 mln zł w tym udział jst: 0,28 mln zł. W pierwszej połowie roku trwały procedury przetargowe oraz prace przygotowawcze do realizacji zadań. Wydatkowanie nastąpiło w II połowie roku.

Efekty rzeczowe wyżej wymienionych zadań:

- rozbudowa, przebudowa i wzmocnienie dróg na dł. 48 km,
- przebudowa, budowa chodników, ścieżek rowerowych na dł. 13,2 km,
- budowa mostu – 1 szt.,
- rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu – 1 szt.,
- przebudowa czterech skrzyżowań.

Zadania z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego:

W 2024 roku w ramach *Programu likwidacji zagrożeń na dojazdach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich* WZDW w Poznaniu wykonano zadania na kwotę: 5,8 mln zł. Natomiast w ramach *Poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego* wykonano zadania o łącznej wartości: 6,7 mln zł.

W ramach ww. programów wykonano:

- budowy i przebudowy chodników na łącznej długości 5,34 km w następujących lokalizacjach: DW 199 m. Mierzyn, DW 197 m. Braciszewo, DW 442 m. Borzykowo, DW 442 m. Kaczanowo, DW 190 m. Wągrowiec, DW 196 m. Koziegłowy, DW 442 odc. Żegocin – Piotrów, DW 241 m. Pruśce, DW 467 m. Łądek, DW 160 m. Przedlesie, DW 449 m. Mąkoszyce, DW 180 m. Trzcianka, DW 471 odc. Tokary – Głuchów-etap IV,
- budowa drogi dla rowerów w ciągu DW 190 na odc. Krajenka – skrzyżowanie z DP 1058P o długości 0,56 km,
- instalacja pełnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DW 434 w m. Kórnik,
- doświetlenie przejścia dla pieszych w m. Środa Wlkp. (DW 432)
- modernizacja sygnalizacji świetlnej wzbudzonej w ciągu DW 311 w m. Komorniki,
- montaż barier energochłonnych w ciągu DW 441 i 470.

Zadania z zakresu programu budowy ścieżek rowerowych:

W 2024 roku do Programu *Budowy ścieżek rowerowych* zgłoszono i zakwalifikowano dwa zadania:

- 1. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 196 poprzez budowę ścieżki pieszko-rowerowej na odcinku Stawa Wielkopolska –Skoki (dł. 2,1 km).***

Dla zadania została przeprowadzona procedura przetargowa, jednakże w związku z tym, iż złożone oferty przekraczały zaplanowane nakłady, a możliwości finansowe Gminy nie pozwalały na zwiększenie nakładów, przetarg został unieważniony.

Z uwagi na powyższe, Gmina zaktualizowała opracowaną dokumentację projektową w zakresie konstrukcji nawierzchni, co pozwoliło na przeprowadzenie ponownej procedury przetargowej i realizacji zadania w roku 2025.

- 2. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 432 Czerwona Wieś–Krzywiń-Jerka polegającej na budowie ścieżki rowerowej pomiędzy Krzywiniem, ul. Polną a Jerką (dł.3,1 km).***

Gmina nie przekazała do sierpnia 2024 r. kompletnej dokumentacji przetargowej niezbędnej do ogłoszenia przetargu, co uwzględniając czas potrzebny na przeprowadzenie wskazanego postępowania oraz rzeczowej realizacji zadania uniemożliwiło jego wykonanie w roku 2024.

Zadania z zakresu odnowy nawierzchni

W 2024 roku WZDW w Poznaniu wykonano odnowy nawierzchni za kwotę 60 mln zł. Rzeczowa realizacja zadań przyczyniła się do poprawy stanu nawierzchni dróg o łącznej długości ok. 25,2 km.

III. Zadania współfinansowane z budżetu państwa

W styczniu 2023 r. zostały podpisane umowy na zadania realizowane przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (okres realizacji 2023/2024).

W ramach ww. programu wykonano następujące zadania:

1. Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 445 na odcinku Radziwiłłów-Topola Mała – Etap II – wartość 3,5 mln zł (dł. 1,7 km).
2. Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 436 Komorze-Klęka – wartość 2,4 mln zł (dł. 2 km).
3. Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 323 Leszno-Henrykowo – wartość 2,1 mln zł (dł. 1 km).
4. Wzmocnienie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 180 na odc. Siedlisko – Trzcianka – wartość 2,9 mln zł (dł. 1,3 km).
5. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 188 w zakresie budowy ciągu rowerowego na odc. Debrzno Wieś – Lipka – wartość 3,1 mln zł (dł. 2,9 km).
6. Wzmocnienie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku Grabów Wójtostwo-Grabów nad Prosną – wartość 2,1 mln zł (dł. 0,8 km).
7. Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 251 oraz dróg powiatowych i drogi gminnej w m. Łekno – wartość 7,1 mln zł (dł. 0,3 km).
8. Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 190 Krajenka – Gniezno odcinek Bądecz-Wysoka – wartość 5,4 mln zł (dł. 2,1 km).
9. Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku Gostyczyna – Leziona – wartość 3,8 mln zł (1,5 km).
10. Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku Wielowieś - Zamość – wartość 11,3 mln zł (dł. 4,1 km).
11. Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 449 obręb Kamola Las - Bukownica – wartość 8,6 mln zł (dł. 3,7 km).
12. Przebudowa ul. Wrzesińskiej w Pyzdrach wraz z budową kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 Września – Kalisz – wartość 5,9 mln zł (dł. 1 km).
13. Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu w miejscowości Łukowo w km 46+160 drogi wojewódzkiej nr 187 – wartość 1,7 mln zł.
14. Wzmocnienie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 470 Kościelec – Turek - Kalisz na odcinku od m. Malanów do m. Feliksów – wartość 4,6 mln zł (dł. 3,2 km).
15. Przebudowa skrzyżowania wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz – Oborniki – wartość 2,7 mln zł.

W marcu 2024 r. została podpisana umowa na zadanie:

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 189 Złotów-Błękit w zakresie budowy ścieżki rowerowej- wartość – 2 mln zł (dł. 0,7 km).

Łączna wartość ww. zadań to: 69,2 mln zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa: 64,8 mln zł.

Efekty rzeczowe:

- przebudowa, wzmocnienie dróg wojewódzkich na długości: 23,4 km,
- przebudowa dwóch skrzyżowań,
- rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu – 1 szt.,

- budowa ścieżek rowerowych 3,6 km.

IV. Zadania realizowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 187 Oborniki-Żerniki w zakresie budowy ścieżki rowerowej – zadanie wojewódzkie (dł. 5,6 km).

Inwestycja realizowana w latach 2024-2025

Łączny koszt inwestycji wynosi 15,4 mln zł, w tym udział środków RFRD – 7,7 mln zł. W roku 2024 wydatkowano kwotę 9,3 mln zł, w tym udział RFRD- 4,6 mln zł

2. Budowa obwodnicy Rogoźna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 – zadanie obwodnicowe (dł. 7,1 km).

Rzeczowa realizacja w latach 2024-2026

Łączny koszt inwestycji wynosi 145,1 mln zł, w tym udział środków RFRD – 48,7 mln zł.

W roku 2024 wydatkowano kwotę 7,45 mln zł, w tym udział środków RFRD – 7,43 mln zł.

Podsumowanie:

Efekty rzeczowe po zakończeniu wszystkich ww. zadań:

- budowa nowych dróg na długości 9,4 km,
- rozbudowa, przebudowa i wzmocnienie dróg na długości 83,8 km,
- budowa i przebudowa chodników i ścieżek rowerowych na długości 30,4 km,
- rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu – 2 szt.,
- przebudowa sześciu skrzyżowań,
- budowa obiektów inżynierskich – 7 szt. (5 mostów, 2 wiadukty),
- instalacja sygnalizacji świetlnej pełnej – 1 szt.,
- modernizacja sygnalizacji świetlnej wzbudzanej – 1 szt.,
- doświetlenie przejść dla pieszych – 1 szt.,
- montaż barier energochłonnych,
- odnowy nawierzchni dróg wojewódzkich na długości: 25,2 km.