

## Informacja o realizacji zadań na drogach wojewódzkich Województwa Wielkopolskiego w roku 2025

Plan Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu na rok 2025 wyniósł 922.562.416,28 zł (Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr XX/470/25 SWW z dnia 22 grudnia 2025 r.) w tym:

- bieżące utrzymanie dróg i mostów: 193.199.121 zł
- wydatki inwestycyjne: 674.115.027,28 zł
- koszty administrowania drogami: 55.248.268 zł

### I. Zadania realizowane przy udziale środków UE:

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 Mosina - Kórnik w miejscowości Świątniki (dł. 0,8 km).*  
Inwestycja realizowana jest od roku 2024. Całkowita wartość 13,9 mln zł, w tym UE 9,6 mln zł. W roku 2025 wydatkowano kwotę – 5,7 mln zł, w tym dofinansowanie UE – 3,8 mln zł. Zadanie zakończone.
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 116 Nojewo - Podpiewki na odcinku od Nojewa do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 187 (dł. 8,1 km).*  
Inwestycja realizowana jest od roku 2024. Całkowita wartość 72,9 mln zł, w tym UE 48,6 mln zł. W roku 2025 wydatkowano kwotę – 47,7 mln zł, w tym dofinansowanie UE – 33,4 mln zł. Zakończenie zadania planowane jest w roku 2026.
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 182 (ul. Kościuszki) w m. Czarnków (dł. 1,5 km).*  
Inwestycja realizowana jest od roku 2024. Całkowita wartość 33 mln zł, w tym UE 21,3 mln zł oraz jst: 1,7 ml zł. W roku 2025 wydatkowano kwotę – 9,2 mln zł, w tym dofinansowanie UE – 6,0 mln zł. Zakończenie zadania planowane jest w roku 2026.
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 194 na odcinku Poznań - Węzeł S5 Gniezno Południe (była droga krajowa nr 5) w m. Ligowiec wraz z rozbiórką istniejącego wiaduktu i budową nowych wiaduktów nad linią kolejową nr 395 Zieloniec-Kiekrz (dł. 0,1 km).*  
Inwestycja realizowana jest od roku 2024. Całkowita wartość 16,5 mln zł, w tym UE 11 mln zł. W roku 2025 wydatkowano kwotę – 6,7 mln zł, w tym dofinansowanie UE – 4,7 mln zł. Zakończenie zadania planowane jest w roku 2026.
- Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 197 Pawłowo Skockie - Kiszkowo wraz z budową mostu nad rz. Mała Wełna (dł. 0,5 km).*  
Inwestycja realizowana jest od roku 2024. Całkowita wartość 14 mln zł, w tym UE 9,4 mln zł. W roku 2025 wydatkowano kwotę – 8,8 mln zł, w tym dofinansowanie UE – 6,2 mln zł. Zakończenie zadania planowane jest w roku 2026.
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 w m. Ślesin wraz z budową mostu przez Kanał Ślesiński (dł. 0,3 km).*  
Inwestycja realizowana jest od roku 2024. Całkowita wartość 23,9 mln zł, w tym UE 15,9 mln zł. W roku 2025 wydatkowano kwotę – 16 mln zł, w tym dofinansowanie UE – 11,2 mln zł. Zakończenie zadania planowane jest w roku 2026.

7. *Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomysłu (dł. 2,3 km).*  
Inwestycja realizowana jest od roku 2024. Całkowita wartość 56,5 mln zł, w tym UE 37,7 mln zł. W roku 2025 wydatkowano kwotę – 32,4 mln zł, w tym dofinansowanie UE – 22,7 mln zł. Rzeczowa realizacja zadania zakończyła się w roku 2025, natomiast rozliczenie finansowe inwestycji nastąpi w roku 2026.
8. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 443 na odcinku Gizałki – granica gmin Gizałki i Grodziec wraz z mostem w m. Gizałki etap I (dł. 1,1 km).*  
Inwestycja realizowana jest od roku 2024. Całkowita wartość 32,2 mln zł, w tym UE 21,4 mln zł. W roku 2025 wydatkowano kwotę – 22,9 mln zł, w tym dofinansowanie UE – 16 mln zł. Zakończenie zadania planowane jest w roku 2026.
9. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku od skrzyżowania z DP 3403P w m. Drzewce do skrzyżowania z DW 473 – etap 3 (dł. 3,2 km).*  
Inwestycja realizowana jest od roku 2025. Całkowita wartość 12,1 mln zł, w tym dofinansowanie UE 8 mln zł. W roku 2025 wydatkowano kwotę – 7,2 mln zł, w tym dofinansowanie UE – 5 mln zł. Zakończenie zadania planowane jest w roku 2026.
10. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 190 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 188 w miejscowości Krajenka do skrzyżowania z drogą krajową nr 10 – etap I odcinek Podróżna – Bądecz (dł. 4,3 km).*  
Inwestycja realizowana jest od roku 2025. Całkowita wartość 15,8 mln zł, w tym dofinansowanie UE – 11 mln zł. W roku 2025 wydatkowano kwotę – 7 mln zł, w tym dofinansowanie UE – 4,9 mln zł. Zakończenie zadania planowane jest w roku 2026.
11. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 191 w m. Zacharzyn (dł. 2,6 km).*  
Inwestycja realizowana jest od roku 2025. Całkowita wartość 22,8 mln zł, w tym dofinansowanie UE – 15,2 mln zł. W roku 2025 wydatkowano kwotę – 7,2 mln zł, w tym dofinansowanie UE – 5 mln zł. Zakończenie zadania planowane jest w roku 2026.
12. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 Mosina – Kórnik w miejscowości Mieczewo (dł. 1,3 km).*  
Inwestycja realizowana jest od roku 2025. Całkowita wartość 17 mln zł, w tym dofinansowanie UE – 11,3 mln zł. W roku 2025 wydatkowano kwotę – 5,9 mln zł, w tym dofinansowanie UE – 4,1 mln zł. Zakończenie zadania planowane jest w roku 2026.
13. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 Mosina - Rogalinek (dł. 2,2 km).*  
Inwestycja realizowana jest od roku 2025. Całkowita wartość 19,1 mln zł, w tym dofinansowanie UE – 12,8 mln zł. W roku 2025 wydatkowano kwotę – 10 mln zł, w tym dofinansowanie UE – 7 mln zł. Zakończenie zadania planowane jest w roku 2026.
14. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 442 na odcinku Gizałki – Kalisz na terenie powiatu pleszewskiego (Chocz – granica powiatu pleszewskiego) (dł. 9,2 km).*  
Inwestycja realizowana jest od roku 2025. Całkowita wartość 49,6 mln zł, w tym dofinansowanie UE – 33,1 mln zł. W roku 2025 wydatkowano kwotę – 10,7 mln zł, w tym dofinansowanie UE – 7,5 mln zł. Zakończenie zadania planowane jest w roku 2027.

15. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 442 na odcinku Gizałki – Kalisz na terenie powiatu pleszewskiego (Kwileń – Chocz) (dł. 2,7 km).*  
Inwestycja realizowana jest od roku 2025. Całkowita wartość 16,1 mln zł, w tym dofinansowanie UE – 10,7 mln zł. W roku 2025 wydatkowano kwotę – 1 mln zł, w tym dofinansowanie UE – 0,7 mln zł. Zakończenie zadania planowane jest w roku 2026.
16. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 432 na odcinku od m. Środa Wlkp. do m. Ruszkowo (dł. 3,5 km).*  
Inwestycja realizowana jest od roku 2025. Całkowita wartość 26,5 mln zł, w tym dofinansowanie UE – 17,7 mln zł. W roku 2025 wydatkowano kwotę – 5,1 mln zł, w tym dofinansowanie UE – 3,6 mln zł. Zakończenie zadania planowane jest w roku 2026.
17. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 443 Jarocin – Tuliszków na odcinku Gizałki – granica gmin Gizałki/Grodziec etap II (dł. 4,8 km).*  
Inwestycja realizowana jest od roku 2025. Całkowita wartość 22,4 mln zł, w tym dofinansowanie UE – 14,9 mln zł. W roku 2025 wydatkowano kwotę – 13,3 mln zł, w tym dofinansowanie UE – 9,3 mln zł. Zakończenie zadania planowane jest w roku 2027.
18. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 190 na odcinku od m. Margonin do m. Durowo – etap II (dł. 11,1 km).*  
Inwestycja realizowana jest od roku 2025. Całkowita wartość 76,6 mln zł, w tym dofinansowanie UE – 51,1 mln zł. W roku 2025 wydatkowano kwotę – 27,2 mln zł, w tym dofinansowanie UE – 19 mln zł. Zakończenie zadania planowane jest w roku 2027.

Dodatkowo w roku 2025 uzyskaliśmy dofinansowanie dla czterech kolejnych inwestycji, dla których w IV kwartale 2025 rozpoczęto procedurę przetargową. Do ww. inwestycji należą:

1. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 190 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 188 w miejscowości Krajenka do skrzyżowania z drogą krajową nr 10 - etap II (dł. 4,2 km)*  
Planowana wartość zadania wynosi: 25,3 mln zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 16,9 mln zł. Zakończenie zadania planowane jest w roku 2027. W trakcie procedura przetargowa w celu wyłonienia Wykonawcy.
2. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 Rogalinek - Rogalin. Część II Rogalin - odcinek od km 1+523 do 3+340 (dł. 1,8 km)*  
Dnia 28 stycznia 2026 r. podpisano umowę z Wykonawcą. Całkowita wartość zadania 9,8 mln zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 6,6 mln zł. Zakończenie zadania planowane jest w roku 2027.
3. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 w m. Kuźnica Zbąska (dł. 0,8 km)*  
Planowana wartość zadania wynosi: 21 mln zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 14 mln zł. Zakończenie zadania planowane jest w roku 2027. W trakcie procedura przetargowa w celu wyłonienia Wykonawcy.
4. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku od skrzyżowania z DP 3403P w m. Drzewce do skrzyżowania z DW 473 – etap 2 (dł. 4,1 km)*  
Dnia 28 stycznia 2026 r. podpisano umowę z Wykonawcą. Całkowita wartość zadania 18,9 mln zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 12,6 mln zł. Zakończenie zadania planowane jest w roku 2026.

## II. Zadania realizowane przy udziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

1. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 187 Oborniki-Żerniki w zakresie budowy ścieżki rowerowej – zadanie wojewódzkie (dł. 5,6 km).*

Inwestycja realizowana w latach 2024-2025

Łączny koszt inwestycji wynosi 15,1 mln zł, w tym udział środków RFRD – 7,5 mln zł. W roku 2025 wydatkowano kwotę 5,8 mln zł, w tym udział RFRD - 2,9 mln zł. Zadanie zakończone.

2. *Budowa obwodnicy Rogoźna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 – zadanie obwodnicowe (dł. 7,1 km).*

Rzeczowa realizacja w latach 2024-2026

Łączny koszt inwestycji wynosi 145,1 mln zł, w tym udział środków RFRD – 48,7 mln zł.

W 2025 roku wydatkowano kwotę 111 mln zł w tym udział RFRD 19,5 mln zł. Planowane zakończenie zadania w roku 2026.

3. *Budowa obwodnicy Szamotuł w ciągu dróg wojewódzkich nr 184 i 187.*

W roku 2025 rozpoczął się I etap obwodnicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 187 (dł. 4,58 km).

Szacowany łączny koszt inwestycji etapu I oraz II wynosi 163,1 mln zł, w tym udział środków RFRD – 49,6 mln zł. W 2025 roku wydatkowano kwotę 23,9 mln zł, w tym udział środków RFRD – 19,8 mln zł. Planowane zakończenie zadania w roku 2027.

Etap II w ciągu drogi wojewódzkiej nr 184 (dł. 5,54 km).

W trakcie uzyskiwania decyzji ZRID. Planowane zakończenie zadania w roku 2027.

4. *Budowa obwodnicy Kościana w ciągu drogi wojewódzkiej nr 308 (dł. 4,3 km)*

Rzeczowa realizacja w latach 2025-2027

Łączny koszt inwestycji wynosi 87,7 mln zł, w tym udział środków RFRD – 30,4 mln zł.

W roku III kwartale 2025 przeprowadzono procedurę przetargową, natomiast umowę z Wykonawcą robót podpisano 26 stycznia 2026 r. Planowane zakończenie zadania w roku 2027.

Łączna wartość ww. zadań to: 1 026,9 mln zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej: 410,8 mln zł, jst: 1,7 ml zł oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 136,2 mln zł. W roku 2025 wydatkowano kwotę: 384,7 mln zł, w tym dofinansowanie UE: 170,1 mln zł oraz RFRD: 42,2 mln zł.

Efekty rzeczowe po zakończeniu realizacji ww. zadań:

- budowa nowych dróg o długości 24,32 km, w tym 3 obwodnice o dł. 21,52 km,
- rozbudowa dróg na długości 67,7 km,
- budowa obiektów inżynierskich – 6 szt. (3 wiadukty, 3 mosty),
- budowa ścieżki rowerowej na długości 5,6 km.

## III. Zadania finansowane ze środków własnych województwa wielkopolskiego:

### 1) Inwestycje własne:

1. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 308 odc. Grodzisk Wielkopolski – Ujazd w zakresie budowy ścieżki rowerowej – etap I (dł. 2,1 km)*

Wartość zadania wyniosła 2,4 mln zł. W 2025 r. wydatkowano kwotę: 0,4 mln zł. Zadanie zakończone.

2. *Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 179 Al. Wojska Polskiego w Pile z drogą gminną ul. Budowlanych wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej i zmianą organizacji ruchu (dł. 0,34 km)*  
Wartość zadania wyniosła 12 mln zł. Z tego w roku 2025 r. nakłady wyniosły 4,9 mln zł. Zadanie zakończone.
3. *Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 444 w m. Sulmierzyce (dł. 0,4 km)*  
Wartość zadania wyniosła 4,2 mln zł. Z tego w roku 2025 r. nakłady wyniosły 2,6 mln zł. Zadanie zakończone.
4. *Wzmocnienie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 442 na odcinku Borzykowo-Pyzdry (dł. 1,9 km).*  
Wartość zadania wyniosła 6,3 mln zł. Zadanie zakończone.
5. *Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 178 Czarnków - Oborniki z drogą powiatową nr 2058P (ul. Główna) w m. Dąbrówka Leśna (dł. 0,6 km)*  
Wartość zadania wyniosła 7,5 mln zł. Zadanie zakończone.
6. *Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 190 i 191 z drogą gminną nr 19527P w m. Szamocin*  
Wartość zadania wyniosła 6,3 mln zł. Zadanie zakończone.
7. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 309 i 174 w m. Jędrzejewo - etap I (dł. 0,33 km)*  
Wartość zadania wyniosła 4,6 mln zł w tym jst 0,7 mln zł. Zadanie zakończone.
8. *Wzmocnienie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku Stary Widzim - Wroniawy (dł. 2,2 km)*  
Wartość zadania wyniosła 4,7 mln zł. Zadanie zakończone.
9. *Wzmocnienie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 184 odc. Nowa Wieś - Bobulczyn (dł. 1,5 km) etap II*  
Wartość zadania wyniosła 4,4 mln zł. Zadanie zakończone.
10. *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 443 w m. Lubinia Mała- Etap II (dł. 0,4 km).*  
Wartość zadania wyniosła 2,6 mln zł. Zadanie zakończone.
11. *Wzmocnienie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 242 na odcinku Izdebki-Luchowo - etap II (dł. 1 km)*  
Wartość zadania wyniosła 2,1 mln zł. Zadanie zakończone.
12. *Wzmocnienie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 432 odcinek Leszno - Trzebania (dł. 1,4 km)*  
Wartość zadania wyniosła 2,1 mln zł w tym jst 0,1 mln zł. Zadanie zakończone.
13. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku Boruja Kościelna - Boruja Nowa - gr. gminy Nowy Tomyśl w zakresie budowy ścieżki rowerowej- etap II (dł. 1,6 km)*  
Wartość zadania wyniosła 1,8 mln zł. Zadanie zakończone.
14. *Wzmocnienie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 181 na odcinku Chełst - Drawsko (dł. 2,5 km)*  
Wartość zadania wyniosła 4,4 mln zł. Zadanie zakończone.
15. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 242 w m. Wyrzysk wraz z przebudową mostu*  
Wartość zadania wyniosła 6,5 mln zł. Zadanie zakończone.
16. *Wzmocnienie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 182 Ławica - Kłosowice (dł. 1,8 km)*  
Wartość zadania wyniosła 2,8 mln zł. Zadanie zakończone.
17. *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 470 polegająca na budowie chodnika na odcinku od m. Cisew do m. Malanów-Etap 2 (dł. 3,5 km)*  
Wartość zadania wyniosła 4,9 mln zł. Zadanie zakończone.
18. *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 308 odc. Grodzisk Wlkp. - Ujazd w zakresie budowy ścieżki rowerowej - etap II (dł. 1,2 km).*  
Wartość zadania wyniosła 4,1 mln zł. Zadanie zakończone.
19. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 307 w m. Sierosław ul. Bukowska - budowa ścieżki rowerowej (dł. 2,7 km)*  
Wartość zadania wyniosła 3,8 mln zł. Zadanie zakończone.

20. *Wzmocnienie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 442 Września-Kalisz na odcinku Borzykowo-Pyzdry II etap (dł. 0,9 km)*  
Wartość zadania wyniosła 4,1 mln zł. Zadanie zakończone.
21. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 442 Gizałki – Kalisz etap I powiat pleszewski na odc. Ruda Wieczyńska - Niniew (dł. 1,61 km)*  
Wartość zadania wyniosła 6,5 mln zł. Zadanie zakończone.
22. *Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 303 w km 36+365 (Siedlec)*  
Wartość zadania wyniosła 2,2 mln zł. Zadanie zakończone.
23. *Wzmocnienie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 118 na odcinku DW 117 – Nowe Dwory (dł. 1,2 km)*  
Wartość zadania wyniosła 2,0 mln zł. Zadanie zakończone.
24. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Klukowo-Krajenka w zakresie budowy ścieżki rowerowej (dł. 3,7 km) wraz z wykonaniem barier energochłonnych.*  
Wartość zadania wyniosła 3 mln zł. Zadanie zakończone.
25. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 190 na odcinku Próchnowo – Bugaj (dł. 1,3 km)*  
Wartość zadania wynosi 11,3 mln zł. W 2025 r. wydatkowano kwotę: 0,9 mln zł. Zakończenie realizacji zadania planowane jest na rok 2026.
26. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 443 – Królików Czwarty - Tartak (dł. 0,8 km)*  
Wartość zadania wynosi 5,5 mln zł. W 2025 r. wydatkowano kwotę: 3,5 mln zł. Zakończenie realizacji zadania planowane jest na rok 2026.
27. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 443 – budowa nowego odcinka drogi w m. Jaroszewice Rychwalskie (dł. 1,22 km)*  
Wartość zadania wyniosła 6,3 mln zł. Zadanie zakończone.
28. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 432 na odcinku od skrzyżowania z DP 2929P Raclawki - Chwalibogowo do ronda w m. Grzymysławice (dł. 1 km)*  
Wartość zadania wynosi 6,1 mln zł. W 2025 r. wydatkowano kwotę: 3,7 mln zł. Zakończenie realizacji zadania planowane jest na rok 2026.
29. *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 305 Przyłęk - Glinno w zakresie budowy ścieżki rowerowej (dł. 3,9 km)*  
Wartość zadania wyniosła 8,2 mln zł w tym jst. 1,3 mln zł. Zadanie zakończone.
30. *Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 302 na odcinku od ul. Mostowej do ul. Warszawskiej w Zbąszyniu (dł. 0,7 km)*  
Wartość zadania wynosi 4,8 mln zł. W 2025 r. wydatkowano kwotę: 2,7 mln zł. Zakończenie realizacji zadania planowane jest na rok 2026.
31. *Przebudowa skrzyżowania DW 471 w m. Dębsko.*  
Wartość zadania wyniosła 0,34 mln zł. Zadanie zakończone.
32. *Wzmocnienie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 241 na odc. Krosno – Kaliska (dł. 2,8 km)*  
Wartość zadania wyniosła 5,9 mln zł. Zadanie zakończone.
33. *Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 242 na odc. Morakowo – Morakówko (dł. 1,9 km)*  
Wartość zadania wyniosła 8,7 mln zł. Zadanie zakończone.
34. *Wzmocnienie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 470 na odcinku od m. Kościelec do m. Koble – etap 1 (dł. 1,2 km)*  
Wartość zadania wynosi 3,2 mln zł. W roku 2025 wydatkowano kwotę: 2,8 mln zł.

35. *Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 262 w m. Ostrowite (dł. 0,9 km)*  
Wartość zadania wyniosła 4,0 mln zł. Zadanie zakończone.
36. *Wzmocnienie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 302 na odcinku Chrośnica – Jastrzębsko Nowe (dł. 2,7 km)*Wartość zadania wyniosła 3,3 mln zł. Zadanie zakończone.
37. *Wzmocnienie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 442 Września – Kalisz w m. Dolne Grądy (dł. 2,5 km)*  
Wartość zadania wyniosła 4,8 mln zł. Zadanie zakończone.
38. *Wzmocnienie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku Zamość-Grabów Wójtostwo - Etap I (dł. 3,4 km)*  
Wartość zadania wyniosła 5,2 mln zł. Zadanie zakończone.
39. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 449 na odcinku Palaty – granica Województwa Wielkopolskiego – etap I, m. Palaty (dł. 1 km)*  
Wartość zadania wynosi 6,4 mln zł. W roku 2025 nie poniesiono wydatków. Zakończenie zadania planowane jest w roku 2026.
40. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 442 na odcinku Gizałki – Kalisz etap I powiat pleszewski w m. Ruda Wieczyńska (dł. 1 km)*  
Wartość zadania wynosi 6 mln zł. W roku 2025 nie poniesiono wydatków. Zakończenie zadania planowane jest w roku 2026.
41. *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 312 w m. Ziemin polegająca na budowie drogi dla rowerów (dł. 0,4 km)*  
Wartość zadania wyniosła 0,9 mln zł. Zadanie zakończone.
42. *Wzmocnienie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 178 na odc. Sierakówko - Orłowo (dł. 2,36 km)*  
Wartość zadania wyniosła 2,6 mln zł. Zadanie zakończone.
43. *Wzmocnienie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 178 odcinek Lipa-Dąbrówka Leśna (dł. 2,1 km)*  
Wartość zadania wyniosła 3,6 mln zł. Zadanie zakończone.
44. *Budowa wyspy spowalniającej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 w m. Miłkowo*  
Wartość zadania wyniosła 1,1 mln zł. Zadanie zakończone.
45. *Wzmocnienie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 180 na odcinku Wrząca-Stobno (dł. 1,5 km)*  
Wartość zadania wyniosła 2,3 mln zł. Zadanie zakończone.
46. *Wzmocnienie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 266 na odcinku od m. Kramsk do m. Święte-Etap I (dł. 2,56 km)*  
Wartość zadania wyniosła 3,8 mln zł. Zadanie zakończone.
47. *Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 473 w m. Dąbie, ul. Łęczycka (dł. 0,04 km)*  
Wartość zadania wyniosła 0,09 mln zł. Zadanie zakończone.
48. *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 442 na odcinku Żegocin - Piotrów polegająca na przebudowie chodnika (dł. 0,25 km)*  
Wartość zadania wyniosła 0,08 mln zł. Zadanie zakończone.
49. *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 449 w zakresie budowy drogi dla pieszych w m. Palaty (dł. 0,05 km)*  
Wartość zadania wyniosła 0,1 mln zł. Zadanie zakończone.
50. *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 188 w m. Złotów, ul. Chojnicka w zakresie budowy przejścia dla pieszych z wyspą azylu (dł. 0,13 km)*  
Wartość zadania wyniosła 0,4 mln zł. Zadanie zakończone.
51. *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 189 w miejscowości Nowiny w zakresie przebudowy drogi i budowy drogi dla pieszych (dł. 0,34 km)*  
Wartość zadania wyniosła 1,2 mln zł. Zadanie zakończone.

52. *Przebudowa drogi dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 188 w m. Lipka, ul. IV Dywizji Piechoty (dł. 0,4 km)*

Wartość zadania wyniosła 0,1 mln zł. Zadanie zakończone.

53. *Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 310 (Aleje Solidarności) z drogą gminną nr 600391P (ul. Sikorskiego) w m. Śrem*

Procedura przetargowa rozpoczęła się w III kwartale 2025 r. natomiast umowa z Wykonawcą została podpisana 22 stycznia 2026 r. Wartość zadania wynosi 7,6 mln zł. Zakończenie zadania planowane jest w roku 2026.

54. *Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 178 w m. Trzcianka z drogą gminną*

Wartość zadania wynosi 2,4 mln zł. W 2025 r. wydatkowano kwotę: 0,2 mln zł. Zakończenie zadania planowane jest w roku 2026.

Łączna wartość zadań realizowanych ze środków własnych to: 221,59 mln zł, w tym udział jst: 2,2 mln zł. W 2025 r. wydatkowano kwotę 171,39 mln zł.

Efekty rzeczowe ww. zadań:

- budowa nowych dróg – 1,92 km,
- rozbudowa, przebudowa i wzmocnienie dróg na dł. 43,9 km,
- budowa kanalizacji deszczowej na dł. 1,3 km,
- przebudowa, budowa chodników, ścieżek rowerowych na dł. 22,21 km,
- budowa mostu – 1 szt.,
- rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu – 1 szt.,
- przebudowa i rozbudowa sześciu skrzyżowań,
- budowa wyspy spowalniającej.

## 2) Zadania z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego:

W 2025 roku w ramach *Programu likwidacji zagrożeń na dojeźdźcach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich* WZDW w Poznaniu wydatkowano zadania na kwotę: 6 mln zł. Natomiast w ramach *Poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego* na kwotę: 8,1 mln zł, w tym dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego wynosi 0,4 mln zł.

W ramach ww. programów ujęto następujące zadania:

- budowy i przebudowy chodników na łącznej długości 4,09 km w następujących lokalizacjach: DW 197 m. Komorowo, DW 196 m. Owińska, DW 270 odc. Chojny – Koło – etap III, DW 466 Pietrzyków – Kolonia, DW 179 m. Szydłowo, DW 471 odc. Tokary – Głuchów-etap V, DW 189 odc. Śmiardowo Złotowskie-Kujan, DW 449 m. Ostrów Kaliski, DW 445 m. Odolanów ul. Kaliska, DW 188 m. Zakrzewo
- budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż DW 184 w m. Napachanie o długości 0,7 km,
- instalacja 4 pełnych sygnalizacji świetlnych w m. Puszczykowo (DW 430), Stęszew (DW 306), Nowy Tomyśl (DW 308), Tarchały Wielkie (DW 445) oraz modernizacja 3 pełnych sygnalizacji świetlnych w ciągu DW 311 w m. Komorniki,
- instalacja sygnalizacji świetlnej wzbudzonej w ciągu DW 442 w m. Borzykowo,
- doświetlenie przejść dla pieszych w m. Zielonagóra (DW 185), Wieleni (DW 177), Obrzycko (DW 185), Ćmachowo (DW 182), Duszniki (DW 306).

### 3) Zadania z zakresu programu budowy ścieżek rowerowych:

W 2025 roku w ramach Programu Budowy ścieżek rowerowych realizowane były dwa zadania:

1. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 432 Czerwona Wieś-Krzywiń-Jerka polegającej na budowie ścieżki rowerowej pomiędzy Krzywiniem, ul. Polną a Jerką (dł.3,1 km)*

Wartość zadania wynosi 7,2 mln zł, w roku 2025 wydatkowano kwotę: 3,3 mln zł, w tym j.s.t.1,8 mln zł.

Zakończenie zadania planowane na rok 2026.

2. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 196 poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Sława Wielkopolska –Skoki (dł. 2,1 km).*

Wartość zadania wyniosła 2,7 mln zł, w tym j.s.t. 1,35 mln zł. Zakończenie zakończone.

### 4) Zadania z zakresu odnowy nawierzchni

W 2025 roku wykonano odnowy nawierzchni na długości 31 km za kwotę 59,1 mln zł. Rzeczowa realizacja zadań przyczyniła się do poprawy stanu nawierzchni dróg wojewódzkich.

#### Podsumowanie:

Efekty rzeczowe ww. zadań:

- budowa nowych dróg na długości 26,24 km (w tym 3 obwodnice),
- rozbudowa, przebudowa i wzmocnienie dróg na długości 111,6 km,
- budowa i przebudowa chodników i ścieżek rowerowych na długości 37,8 km,
- budowa kanalizacji deszczowej na dł. 1,3 km,
- przebudowa i rozbudowa sześciu skrzyżowań,
- budowa obiektów inżynierskich – 8 szt. (5 mostów, 3 wiadukty, 1 przepust),
- instalacja i modernizacja pełnych sygnalizacji świetlnych – 7 szt.,
- modernizacja sygnalizacji świetlnej wzbudzonej – 1 szt.,
- doświetlenie przejść dla pieszych – 5 szt.,
- budowa wyspy spowalniającej,
- odnowy nawierzchni dróg wojewódzkich na długości - 31 km.