

Informacja o realizacji zadań na drogach wojewódzkich Województwa Wielkopolskiego w 2013 roku.

Plan Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu na rok 2013 wyniósł 242.468.509 zł (Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr XL/781/13 z dnia 16.12.2013 r.) w tym:

- bieżące utrzymanie dróg i mostów 56.975.000 zł,
- wydatki inwestycyjne 166.304.757 zł,
- koszty administrowania drogami 19.188.752 zł.

1. Zadania realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego:

- ***Budowa obwodnicy m. Wągrowiec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 wraz z remontem istniejących odcinków obwodnicy Wągrowca***

WZDW w Poznaniu dnia 02.08.2013 r. odstąpił od umowy na roboty budowlane w związku z dużym opóźnieniem w realizacji inwestycji. W dniu 19.03.2014r. rozstrzygnięto przetarg na dokończenie realizacji inwestycji. Wybrano ofertę firmy STRABAG sp. z o.o. za kwotę 15.734.674 zł. Zakończenie realizacji przedmiotowego zadania planowane jest w roku 2014.

- ***Budowa obwodnicy miasta Czarnków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Walcz – Trzcianka – Czarnków – Oborniki***

Wartość zadania wynosi 83.699.742 zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 69.765.486 zł. W latach ubiegłych wydatkowano kwotę 13.486.125 zł, z tego dofinansowanie UE 11.248.111 zł, natomiast w roku 2013 wydatkowano kwotę 14.164.388 zł, w tym dofinansowanie UE 12.038.661 zł. W roku 2014 planowane jest wydatkowanie kwoty 56.049.229 zł, w tym dofinansowanie UE 46.478.714 zł.

Termin rozpoczęcia 21.10.2010 r., termin zakończenia 30.09.2014 r.

- ***Droga Nr 434 odc. od drogi Nr 36 do m. Śrem - przebudowa drogi na odcinku o dł. 42,791 km***

Wartość zadania wyniosła 91.323.578 zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 65.413.415 zł. W roku 2013 wydatkowano kwotę 26.893.853 zł, w tym dofinansowanie UE 14.122.260 zł. Zadanie zakończone. Termin rozpoczęcia 13.09.2010 r., termin zakończenia 16.12.2013 r.

- ***Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 433 Swarzędz – Gądko odc. Swarzędz- Garby***

Wartość zadania wynosi 12.990.718 zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 8.621.984 zł. W roku 2013 wydatkowano kwotę 5.100.231 zł, w tym dofinansowanie UE 3.087.633 zł. W roku 2014 planuje się wydatkowanie kwoty 7.890.487 zł, w tym dofinansowanie UE 5.534.351 zł. Termin rozpoczęcia 15.02.2013r., termin zakończenia 30.06.2014r.

- ***Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 445 (ul. Odolanowska w Ostrowie Wielkopolskim) wraz z przebudową wiaduktu nad linią PKP***

Wartość zadania wyniosła 10.788.339 zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 7.984.340 zł.

W roku 2012 wydatkowano kwotę 8.167.423 zł, w tym dofinansowanie UE 6.444.818 zł. W roku 2013 wydatkowano kwotę 2.620.916 zł, w tym dofinansowanie UE 1.539.522 zł.

Zadanie zakończone. Termin rozpoczęcia 26.04.2012r., termin zakończenia 26.04.2013r.

– ***Budowa obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307***

Wartość zadania wynosi 43.686.708 zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 37.133.702 zł.

W roku 2012 wydatkowano kwotę 9.033.380 zł, w tym dofinansowanie UE 7.678.373 zł, natomiast w roku 2013 wydatkowano kwotę 26.375.390 zł, w tym dofinansowanie UE 22.419.081 zł. W roku 2014 planuje się wydatkowanie kwoty 8.277.938 zł, w tym dofinansowanie UE 7.036.248 zł.

Zadanie realizowane jest w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Termin rozpoczęcia 17.01.2011r., termin zakończenia 30.06.2014r.

– ***Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 196 Poznań-Murowana Goślina-Wągrowiec na odcinku Murowana Goślina - Wągrowiec***

Wartość zadania wynosi 69.237.382 zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 58.851.774 zł.

W roku 2012 wydatkowano kwotę 14.522.259 zł, w tym dofinansowanie UE 12.343.920 zł, natomiast w roku 2013 wydatkowano kwotę 39.235.825 zł, w tym dofinansowanie UE 33.350.451 zł. W roku 2014 planuje się wydatkowanie kwoty 15.479.298 zł, z tego dofinansowanie UE 13.157.403 zł.

Zadanie realizowane jest w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Termin rozpoczęcia 10.05.2011r., termin zakończenia 31.10.2014r.

Łączna wartość tych zadań to 355.566.507 zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 279.163.201 zł.

W roku 2013 wydatkowano kwotę 117.735.275 zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 86.981.996 zł

Realizacja ww. zadań przyczyni się do:

- wybudowania 3 obwodnic o łącznej długości 13,74 km,
- przebudowania lub rozbudowania 74,16 km dróg,
- wyremontowania 6,2 km istniejącej obwodnicy,
- przebudowania 1 obiektu mostowego.

Ponadto w roku 2013 złożono wnioski i uzyskano dofinansowanie ze środków WRPO dla następujących zadań, których realizacja rozpocznie się w roku 2014:

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 140 Wronki – Jasionna
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 443 Jarocin – Tuliszków w m. Grodziec
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 449 wraz z przebudową mostu w m. Grabów nad Prosną.

Łączna wartość wynosi 23.734.833 zł, z tego dofinansowanie UE wynosi 20.174.608 zł.

Realizacja ww. zadań przyczyni się do:

- przebudowania lub rozbudowania 7,23 km dróg,
- przebudowania 1 obiektu mostowego.

2. **Zadania realizowane ze środków własnych:**

– ***Droga Nr 188 Człuchów-Piła odc. Piła – Lipka – II etap***

Zadanie realizowane jest etapowo. W roku 2013 wydatkowano kwotę 5.455.678 zł. W ramach tej kwoty realizowano odcinki: Debrzno Wieś – Lipka oraz w m. Krajenka. W roku 2014 planuje się wydatkowanie kwoty 1.535.230 zł.

Zakres rzeczowy:

- przebudowa 1,54 km dróg

3. **Zadania realizowane w ramach Programu likwidacji zagrożeń na dojazdach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich:**

W 2013 roku w ramach *Programu likwidacji zagrożeń...* WZDW w Poznaniu prowadzono roboty budowlane na 22 inwestycjach realizowanych w cyklu jednorocznym lub dwuletnim (2012-2013) o łącznej planowanej wartości 13.861.868 zł, z tego w 2013r. wykonano roboty za kwotę 7.595.481 zł (w tym dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego 414.408zł oraz dofinansowanie Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w kwocie 4.848.700 zł).

W roku 2013 na łącznej długości 14,77 km realizowano inwestycje w następujących miejscowościach:

- budowa, przebudowa lub remont 11,37 km chodników: Rosko, Miąły, Goraj, Drawski Młyn, odc. Witkowo – Mąkownica, Sławno, odc. Bierzwienna Długa Kolonia – Kłodawa, odc. Koźminek – Tymianek, Turek, Pietrzyków, Nowy Świat, Kaszczor, Wielka Wieś, odc. Piotrów – Żegocin, Koźmin Wielkopolski, odc. Lipiny – skrzyżowanie z drogą gminną na Konary, Luchowo, odc. Lisków-Nadzież, Opatów,
- budowa lub przebudowa 3,4 km ścieżek pieszo-rowerowych: odc. Kościelec-Białków, odc. Bilczew-Kramsk
- budowa zatok autobusowych: Lipnica-Bociany

4. **Zadania realizowane w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego:**

W 2013 roku w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego WZDW w Poznaniu prowadzono roboty budowlanych na 8 inwestycjach realizowanych w cyklu jednorocznym lub dwuletnim (2012-2013) o łącznej wartości 10.822.540 zł, z tego w 2013 r. zrealizowano roboty za kwotę 3.670.394 zł (w tym dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego 110.000 zł). W roku 2013 na łącznej długości 10,37 km realizowano inwestycje z zakresu poprawy bezpieczeństwa w następujących miejscowościach:

- budowa lub przebudowa 4,43 km chodników: odc. Małachowo Złych Miejsc – Małachowo, Sulmierzyce ul. Krotoszyńska, Modrze, Książenice, Łobzenica.

- budowa 5,94 km ścieżki pieszo-rowerowej na odc. Rakoniewice-Wielichowo, Topola Mała, Mieścisko.

5. **Sygnalizacje świetlne:**

Łącznie w roku 2013 zainstalowano 22 sygnalizacje świetlne (w tym 3 pełne) oraz 2 sygnalizacje ostrzegawcze, o łącznej wartości 1.351.665 zł (w tym dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego 73.900 zł) w następujących miejscowościach:

- sygnalizacje pełne: Wronki, Murowana Goślina, Koło,
- sygnalizacje wzbudzone: Szamocin, Mieścisko, Owińska, Trzcianka, Nowa Wieś, Pniewy, Pólko, Ludomy, Gałowo, Skórka, Krajenka, Margonin, Wągrowiec, Piaskowo, Białośliwie, Górzna, Nowa Wieś Królewska, Lukowo, Wrzeszczyna,
- sygnalizacje ostrzegawcze: Skarszew, Ćmachowo.

6. **Ekrany akustyczne:**

W 2013 roku za kwotę 820.747 zł wybudowano ekrany akustyczne przy drodze wojewódzkiej nr 434 w m. Mościenica. Termin rozpoczęcia 14.09.2012 r., zadanie zakończono 12.07.2013 r.

Podsumowanie:

Efekty rzeczowe wszystkich zadań realizowanych w 2013 roku:

- wybudowanie 3 obwodnic o łącznej długości 13,74 km
- przebudowa lub rozbudowa 75,7 km dróg,
- wyremontowanie 6,2 km istniejącej obwodnicy,
- przebudowa 1 obiektu mostowego,
- zainstalowanie 19 wzbudzanych sygnalizacji świetlnych,
- zainstalowanie lub zmodernizowanie 3 pełnych sygnalizacji świetlnych
- zainstalowanie 2 sygnalizacji ostrzegawczych,
- wybudowanie lub przebudowa 9,34 km ścieżek pieszo- rowerowych,
- wybudowanie, przebudowa lub remont 15,5 km chodników
- wybudowanie ekranów akustycznych
- wybudowanie zatok autobusowych.