

Informacja o realizacji zadań na drogach wojewódzkich Województwa Wielkopolskiego w 2017 roku.

Plan Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu na rok 2017 wynosi 256.421.817,00 zł (Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr XXXIX/936/17 z dnia 18 grudnia 2017 r.) w tym:

- bieżące utrzymanie dróg i mostów 108.436.759,00 zł,
- wydatki inwestycyjne 123.257.839,00 zł,
- koszty administrowania drogami 24.727.219 zł.

1. Zadania realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020:

- ***Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 Obrzycko – Szamotuły***
Wartość zadania wyniosła 24.703.796,93 zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 20.007.721,28 zł. Zadanie realizowane w latach 2016-2017. W roku 2017 roku wydatkowano kwotę 21.552.758,56 zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 17.329.338,67 zł. Zadanie zakończone.
- ***Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 432 Środa Wielkopolska – Września na odcinku Grzymysławice – Obłaczkowo***
Wartość zadania wyniosła 18.404.413,84 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej 15.275.893,37 zł. Zadanie realizowane w latach 2016-2017. W 2017 roku wydatkowano kwotę 8.311.578,54 zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 6.696.983,37 zł. Zadanie zakończone.
- ***Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 odc. Sowia Góra – Międzychód – budowa mostu w m. Międzychód rz. Warta***
Wartość zadania wynosi 21.102.453,82 zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 17.097.625,57 zł. Zadanie realizowane w latach 2016-2018. W 2017 roku wydatkowano kwotę 16.377.067,96 zł, w tym dofinansowanie UE 13.451.424,52 zł. Termin zakończenia zadania 15 listopada 2018 r.
- ***Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów – Piła na odcinku Debrzno Wieś - Lipka***
Wartość zadania wyniosła 9.173.782,75 zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 5.842.719,78 zł. Zadanie realizowane w latach 2016-2017.
W 2017 roku wydatkowano kwotę 7.359.599,82 zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 4.686.178,16 zł. Zadanie zakończone.
- ***Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów – Piła w m. Krajenka***
Wartość zadania wyniosła 2.106.752,96 zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 1.245.028,64 zł. Zadanie realizowane w latach 2016-2017. W roku 2017 wydatkowano kwotę 1.700.251,16 zł, w tym dofinansowanie UE 985.883,74 zł. Zadanie zakończone.

- ***Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów – Piła w m. Błękit***
Wartość zadania wynosiła 3.041.119,92 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej 1.936.004,14 zł.
Zadanie realizowane w latach 2016-2017.
W roku 2017 wydatkowano kwotę 2.439.978,06 zł, w tym dofinansowanie UE 1.552.776,21 zł. Zadanie zakończone.

- ***Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów – Piła na odcinku od granicy gmin Złotów / Zakrzewo do skrzyżowania z DP 1022P***
Wartość zadania wyniosła 5.678.969,59 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej 3.484.409,86 zł.
Zadanie realizowane w latach 2016-2017.
W roku 2017 wydatkowano kwotę 4.588.472,23 zł, w tym dofinansowanie UE 2.787.813,66 zł. Zadanie zakończone.

- ***Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów – Piła na odcinku od m. Żeleźnica do m. Dolnik***
Wartość zadania wyniosła 7.591.287,60 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej 4.732.186,27 zł.
Zadanie realizowane w latach 2016-2017.
W roku 2017 wydatkowano kwotę 6.120.620,14 zł, w tym dofinansowanie UE 3.794.635,77 zł. Zadanie zakończone.

- ***Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów – Piła wraz z budową nowego mostu w m. Skórka***
Wartość zadania wyniosła 3.136.004,17 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej 2.000.261,21 zł.
Zadanie realizowane w latach 2016-2017.
W roku 2017 roku wydatkowano kwotę 2.506.112,56 zł, w tym dofinansowanie UE 1.598.705,31 zł.
Zadanie zakończone.

- ***Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 194 Wyrzysk – Gołańcz w m. Wyrzysk***
Wartość zadania wyniosła 6.910.166,91 zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 5.600.151,73 zł.
Zadanie realizowane w latach 2016-2017.
W roku 2017 wydatkowano kwotę 3.794.600,76 zł, w tym dofinansowanie UE 2.951.920,51 zł. Zadanie zakończone.

- ***Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 182 Międzychód – Ujście na odcinku od m. Jabłonowo do m. Ujście***
Wartość zadania wynosiła 7.372.700,50 zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 6.246.978,00 zł.
Zadanie realizowane w latach 2016-2017. W roku 2017 wydatkowano kwotę 3.595.477,44 zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 3.036.338,40 zł. Zadanie zakończone.

- ***Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od mostu na Południowym Kanale Obry do m. Mochy***
Wartość zadania wynosi 19.092.829,74 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej 15.465.674,54 zł. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2017-2018. W roku 2017 wydatkowano kwotę 5.681.392,27 zł, w tym dofinansowanie UE 4.829.183,42 zł. Termin realizacji zadania 27 sierpnia 2018 r.
- ***Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od granicy powiatu leszczyńskiego do granicy województwa wielkopolskiego***
Wartość zadania wynosi 12.819.413,00 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej 10.896.501,05 zł. Zadanie realizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w latach 2017-2019. Rzeczowa realizacja rozpocznie się w 2018 r. Termin zakończenia zadania 1 sierpnia 2019 r.
- ***Budowa obwodnicy Obornik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz - Oborniki***
Wartość zadania wynosi 14.360.133,40 zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 12.206.113,37 zł. Zadanie realizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w latach 2017-2019. Rzeczowa realizacja rozpocznie się w 2018 r. Termin zakończenia zadania 14 sierpnia 2019 r.
- ***Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku od m. Buk do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5***
Wartość zadania wynosi 19.401.629,04 zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 16.491.384,67 zł. Zadanie realizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w latach 2016-2019. Rzeczowa realizacja rozpocznie się w 2018 r. Termin zakończenia zadania 14 sierpnia 2019 r.
- ***Budowa obwodnicy Wronek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 i 184 – od DW 184 do drogi powiatowej nr 1895P***
Wartość zadania wynosi 24.951.267,00 zł, z tym dofinansowanie Unii Europejskiej 21.208.576,94 zł. Zadanie realizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w latach 2016-2019. Rzeczowa realizacja rozpocznie się w 2018 r. Termin zakończenia zadania 30 listopada 2019 r.
- ***Budowa obwodnicy Wronek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 i 184 – od drogi powiatowej nr 1895P do DW 182***
Wartość zadania wynosi 24.815.171,00 zł, z tym dofinansowanie Unii Europejskiej 21.092.895,35 zł. Zadanie realizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w latach 2016-2019. Rzeczowa realizacja rozpocznie się w 2018 r. Termin zakończenia zadania 30 listopada 2019 r.
- ***Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od m. Mochy do granicy powiatu leszczyńskiego***
Wartość zadania wynosi 24.905.994,59 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej 20.173.408,47 zł. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2017-2019. Pierwsze finansowanie nastąpi w roku 2018. Termin realizacji zadania 30 września 2019 r. Zadanie w trakcie realizacji.

– **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odc. skrzyżowanie z nowym przebiegiem S5 - droga wojewódzka nr 431**

Wartość zadania wynosi 26.955.274,00 zł, z tym dofinansowanie Unii Europejskiej 22.911.982,00 zł. Zadanie realizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w latach 2017-2019. Rzeczowa realizacja rozpocznie się w 2018 r. Termin zakończenia zadania 21 listopada 2019 r.

– **Budowa mostu przez rzekę Wartę wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431 w m. Rogalinek**

Planowana wartość zadania wynosi 44.200.000,00 zł, z tym dofinansowanie Unii Europejskiej 37.570.000,00 zł. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2017-2020. Rzeczowa realizacja rozpocznie się w 2018 r. W trakcie przygotowania zadania do ogłoszenia przetargu.

Łączna wartość tych zadań to 320.723.160,76 zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 261.485.516,24 zł. W 2017 roku wydatkowano kwotę 84.027.909,50 zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 63.701.181,74 zł.

Efekty rzeczowe wyżej wymienionych zadań:

- budowa 3 mosty,
- budowa nowych dróg o długości 9,70 km,
- rozbudowa, przebudowa 70,65 km dróg wojewódzkich.

W I połowie 2017 roku WZDW w Poznaniu złożył wnioski o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach WRPO 2014+ dla 13 projektów na ogólną kwotę 269 mln. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosków i przyznaniu dofinansowania przeprowadziliśmy procedury przetargowe dla 12 projektów. W 10 postępowaniach złożone oferty przekraczały zaplanowane środki o kwotę ponad 100 mln zł, w związku z czym zmuszeni byliśmy unieważnić postępowania przetargowe i rozwiązać zobowiązania. Po zaktualizowaniu wszystkich wartości zadań dostępne środki w ramach WRPO 2014 – 2020 pozwalają na realizację 5 poniższych zadań:

– **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku od skrzyżowania z DK 92 do skrzyżowania z DP 3403P w m. Drzewce**

Pierwotna wartość zadania wynosiła 23.589.743,00 zł a termin realizacji przewidziany był na lata 2018-2020. Po zaktualizowaniu, wartość zadania wyniosła 40.500.000,00 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej 34.425.000,00 zł. W II kwartale 2018 planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie. Zadanie realizowane będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w latach 2018-2022.

– **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku od skrzyżowania z DP 3403P w m. Drzewce do skrzyżowania z DW 473**

Pierwotna wartość zadania wynosiła 16.410.257,00 zł a termin realizacji przewidziany był na lata 2018-2020. Po zaktualizowaniu, wartość zadania wyniosła 37.612.000,00 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej 31.970.200,00 zł.

W II kwartale 2018 planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie. Zadanie realizowane będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w latach 2018-2022.

- ***Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 432 na odcinku Ruszkowo-Grzymysławice***
Pierwotna wartość zadania wynosiła 22.906.000 zł a termin realizacji przewidziany był na lata 2018-2020. Po zaktualizowaniu, wartość zadania wyniosła 29.127.000 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej 24.757.950 zł. W II kwartale 2018 planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie. Zadanie realizowane będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w latach 2018-2022.
- ***Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 123 Huta Szklana - droga krajowa nr 22 (Przesieki) na odcinku od skrzyżowania w m. Huta Szklana do końca obszaru zabudowanego m. Kuźnica Żelichowska***
Pierwotna wartość zadania wynosiła 25.600.000,00 zł a termin realizacji przewidziany był na lata 2017-2019. Po zaktualizowaniu, wartość zadania wyniosła 45.675.000,00 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej 38.823.750,00 zł. W II kwartale 2018 planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie. Zadanie będzie realizowane w latach 2018-2021.
- ***Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 123 Huta Szklana - droga krajowa nr 22 (Przesieki) na odcinku od końca obszaru zabudowanego m. Kuźnica Żelichowska do skrzyżowania z drogą krajową nr 22 (Przesieki)***
- Pierwotna wartość zadania wynosiła 17.750.000,00 zł a termin realizacji przewidziany był na lata 2017-2019. Po zaktualizowaniu, wartość zadania wyniosła 29.9425.500,00 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej 25.451.125,00 zł. W II kwartale 2018 planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie. Zadanie będzie realizowane w latach 2018-2021.

W listopadzie 2017 r. złożone zostały wnioski o dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na zadania :

- ***Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 190 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 188 w miejscowości Krajenka do skrzyżowania z drogą krajową nr 10 - etap I***
Planowana wartość zadania wynosi 49.420.000,00 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej 42.007.000,00 zł. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2019-2021. W trakcie przygotowania materiałów do ogłoszenia przetargu.
- ***Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434***
Wartość zadania wynosi 100.600.000,00 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej 85.510.000,00 zł. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018-2021. Zadanie realizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj” i „buduj”. W trakcie przygotowania materiałów do ogłoszenia przetargu.

- ***Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 194 na odc. od m. Wyrzysk do m. Osiek nad Notecią***
Planowana wartość zadania wynosi 23.935.000,00 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej 20.344.750,00 zł. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018-2020. Z uwagi na wyczerpanie środków UE zadanie znajduje się na liście rezerwowej.

Ponadto, w ramach działania 3.2. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym uzyskaliśmy w roku 2017 dofinansowanie dla zadania pn.:

- ***Kompleksowa termomodernizacja budynku administracyjno-socjalnego Rejonu Dróg Wojewódzkich w Ostrowie Wielkopolskim polegająca na poprawie efektywności energetycznej***
Wartość zadania wynosi 1.640.050,00 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej 811.750,00 zł. W roku 2018 przeprowadzono procedurę przetargową, jednakże z uwagi, iż na to że nie zgłosił się żaden wykonawca, zostanie ona powtórzona.

Łączna wartość tych zadań to 358.451.550,00 zł, w tym przyznane dofinansowanie Unii Europejskiej 304.101.525,00 zł.

Efekty rzeczowe wyżej wymienionych zadań:

- rozbudowa 65,04 km dróg,
- budowa nowych dróg o długości 8,45 km.

2. Zadania realizowane ze środków własnych:

- ***Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 189 w granicach administracyjnych m. Błękit.***
Wartość zadania wyniosła 980.017,94 zł. Zadanie zakończone.
- ***Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni w ciągu drogi woj. nr 182, ul. Chrobrego w m. Wronki.***
Wartość zadania wyniosła 325.290,18 zł. Zadanie zakończone.
- ***Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 188 na odcinku od granicy województwa wielkopolskiego i pomorskiego do km 19+165.***
Wartość zadania wyniosła 339.111,23 zł. Zadanie zakończone.
- ***Budowa kolektora odprowadzającego wody deszczowe ze skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 441/442 w m. Borzykowo, gm. Kołaczkowo.***
Wartość zadania wyniosła 597.516,64 zł. Zadanie zakończone.

- **Wzmocnienie przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 193 w miejscowości Rataje.**
Wartość zadania wyniosła 381.575,49 zł. Zadanie zakończone.
- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 133 na odcinku Kamiennik – Kwiejce – korekta łuku.**
Wartość zadania wyniosła 1.615.064,76 zł. Zadanie zakończone.
- **Wzmocnienie przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 470 w miejscowości Skarszew.**
Wartość zadania wyniosła 405.132,74 zł. Zadanie zakończone.
- **Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 314 Kargowa – Świętno m. Świętno ul. Mickiewicza.**
Wartość zadania wyniosła 755.581,81 zł. Zadanie zakończone.
- **Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 470 polegająca na budowie chodnika na odcinku od m. Prażuchy Nowe do m. Ceków Kolonia**
Wartość zadania wyniosła 1.501.872,70 zł. Zadanie zakończone.
- **Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączeniami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 471 w m. Lisków wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni i chodników.**
Wartość zadania wyniosła 990.617,63 zł. Zadanie zakończone.
- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 242 na odcinku Łobzenica-Luchowo.**
Wartość zadania wynosi 4.751.352,71 zł, a zakończenie zadania planowane było w roku 2017. Jednakże w związku z tym, iż wykonawca nie wywiązywał się w terminie umownym z zakresu robót, realizacja zadania wydłużyła się do I kwartału 2018 r.
W roku 2017 wydatkowano kwotę 3.251.353,00 zł. Zostaną naliczone kary umowne.
- **Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 308 na odc. Bonikowo do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5**
Wartość zadania wynosi 5.965.518,45 zł. W I połowie 2017 r. dokonano wyboru wykonawcy zadania i 6 czerwca 2017 r. podpisano umowę. Zadanie realizowane jest w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Rzeczowa realizacja zadania rozpocznie się w 2018 r. Termin zakończenia realizacji inwestycji 2 września 2019 r.

Łączna wartość tych zadań to 18.608.652,28 zł z tego w roku 2017 wydatkowano 11.143.134,12 zł.

Efekty rzeczowe wyżej wymienionych zadań:

- budowa drogi o dł. 0,9 km,
- rozbudowa, przebudowa dróg na dł. 2,87 km,
- budowa chodnika na dł. 1,36 km,
- korekta łuku na dł. 0,25 km,
- wzmocnienie dwóch przepustów,

- budowa kanalizacji deszczowej na trzech odcinkach dróg wojewódzkich o dł. 1,05 km.

3. **Zadania realizowane w ramach Programu likwidacji zagrożeń na dojazdach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich:**

W 2017 roku w ramach *Programu likwidacji zagrożeń...* WZDW w Poznaniu prowadził roboty budowlane na 17 inwestycjach o łącznej wartości 8.057.868,49 zł (w tym dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego 285.000,00 zł oraz dofinansowanie Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w kwocie 2.100.000,00 zł).

W roku 2017 na łącznej długości 9,82 km zrealizowano inwestycje w następujących miejscowościach:

- budowa lub przebudowa 7,86 km chodników: Zamość, Jaroszewice Rychwalskie – Rychwał etap III, Wronki ul. Leśna, Międzychód ul. Sikorskiego, Zbąszyń, Ciężen ul. Wolności, Pызdry ul. Niepodległości, Ludomy, Marunowo, Działuń, KłECKO ul. Gnieźnieńska, Wieleń ul. Drawska, Topola Mała, Koźmin Wlkp., Pianówka,
- budowa ścieżki pieszo-rowerowej na dł. 1,96 km: Chocz, na odc. Sękowo – Nowy Tomyśl.

4. **Zadania realizowane w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego:**

W roku 2017 w ramach *Poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego...* WZDW w Poznaniu prowadził roboty na 31 zadaniach na kwotę 4.834.037,32 zł, (w tym dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego 332.427,00 zł oraz dotacja celowa 845.145,00 zł).

W roku 2017 zrealizowano zadania na łącznej długości 5,16 km:

- przebudowa lub budowa chodników: Opatówek, Nowa Wieś – etap I, etap II, Rosko, Jaraczewo, Kaczanowo – Nowa Wieś, Wągrowiec ul. Gnieźnieńska – etap I, etap II, Szamocin, ul. Dworcowa, Czempień, Gałązki, Wojnowice, Pisarzowice, Odolanów ul. Krotoszyńska – etap I, etap II.

- budowa 2 zatok autobusowych: Paprocin, Nowa Wieś.

- sygnalizacje świetlne:

- sygnalizacje pełne: Sierosław, Śrem,
- sygnalizacje wzbudzone: Gniezno, Damasławek, Złotów, Koźmin Wlkp., Dąbrówka Leśna
- sygnalizacje ostrzegawcze, znaki aktywne oraz doświetlenie przejść dla pieszych: Krobia, Gołańcz ul. Mrotka; Gniezno, odc. Śrem obw. – skrzyż. na Kawcze, obręb Małe Gorzyce, Chrustowo,

5. **Odnowy nawierzchni:**

W I półroczu 2017 roku zostały przyznane dodatkowe środki na odnowy nawierzchni w kwocie 49.713.750,00 zł. W ramach tej kwoty WZDW w Poznaniu prowadził wyremontował 76,01 km dróg.

Podsumowanie:

Efekty rzeczowe wszystkich wyżej wymienionych zadań:

- budowa dróg o dł. 19,05 km,
- rozbudowa, przebudowa dróg na dł. 138,56 km,
- korekta łuku na dł. 0,25 km,
- budowa 3 mostów,
- wzmocnienie 2 przepustów,
- budowa kanalizacji deszczowej na dł. 1,05 km.
- 2 pełne sygnalizacje świetlne, 5 wzbudzanych sygnalizacji świetlnych, wykonanie, 2 sygnalizacji świetlnych ostrzegawczych, 18 znaków aktywnych, wykonanie doświetlenia 3 przejść dla pieszych,
- budowa 2 zatok autobusowych,
- przebudowa lub budowa chodników, ścieżek pieszko-rowerowych na dł. 18,07 km.
- remont nawierzchni dróg na długości 76,01 km.