

Informacja o realizacji zadań na drogach wojewódzkich Województwa Wielkopolskiego w 2022 roku.

Plan Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu na rok 2022 wyniósł 538.194.345,80 zł (Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr XLVII/946/22 SWW z dnia 20 grudnia 2022 r.) w tym:

- bieżące utrzymanie dróg i mostów: 110.839.462 zł
- wydatki inwestycyjne: 390.853.443,80 zł
- koszty administrowania drogami: 36.501.440 zł

I. Zadania realizowane przy udziale środków UE:

1. *Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 (dł. 8,4 km)*

Inwestycja realizowana jest od roku 2018 w systemach „buduj” i „zaprojektuj i wybuduj”. Realizacja części „buduj” została zakończona w roku 2019, natomiast w roku 2023 planowane jest zakończenie części „zaprojektuj i wybuduj” objętej dofinansowaniem ze środków unijnych, a zakończenie części finansowanej ze środków własnych przewidziane jest na rok 2024. Łączny koszt inwestycji wynosi 137 mln zł, w tym udział UE 107,9 mln zł. W roku 2022 wydatkowano kwotę – 85,5 mln zł, w tym udział UE – 72,3 mln zł. W efekcie realizacji tej inwestycji powstanie obwodnica m. Gostyń.

2. *Budowa obwodnicy Wroniek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 i 184 (dł. 5,2 km)*

Inwestycja realizowana była od 2020 r. Wartość zadania wyniosła: 81,4 mln zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 66,5 mln zł. W roku 2022 wydatkowano kwotę: 19,8 mln zł, w tym dofinansowanie UE: 14,2 mln zł. Zadanie zakończono w I połowie 2022 r.

3. *Budowa mostu przez rzekę Wartę wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431 w m. Rogalinek (dł. 0,8 km)*

Inwestycja realizowana była od 2020 roku. Wartość zadania wyniosła 60,1 mln zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 50 mln zł. W roku 2022 wydatkowano kwotę: 23,3 mln zł, w tym dofinansowanie UE: 18,8 mln zł. Zadanie zakończono w II połowie 2022 r.

4. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 432 na odcinku Ruszkowo – Grzymysławice (dł. 9,5 km)*

Inwestycja realizowana była od roku 2018 w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Wartość zadania wyniosła 36,4 mln zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 24,6 mln zł. W roku 2022 wydatkowano kwotę: 6,9 mln zł, w tym dofinansowanie UE: 0,03 mln zł. Zadanie zakończono w II połowie 2022 r.

5. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 Rogalin - Kórnik od km 28+972 do km 31+518 (dł. 2,6 km)*

Inwestycja realizowana była od 2020 r. Wartość zadania wyniosła 5,9 mln zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 4,7 mln zł oraz budżetu państwa 0,5 mln zł. W roku 2022 wydatkowano kwotę: 0,6 mln zł, w tym dofinansowanie UE: 0,3 mln zł oraz budżetu państwa: 0,03 mln zł. Zadanie zakończono w I połowie 2022 r.

6. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od m. Solec do mostu na Południowym Kanale Obry (dł. 1,7 km)*

Inwestycja realizowana jest od 2021 r. Wartość zadania wynosi 12,6 mln zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 5,7 mln zł oraz budżetu państwa 0,7 mln zł. W czerwcu 2022 r. rozwiązano Umowę z Wykonawcą robót, w związku z tym wystąpiła konieczność przeprowadzenia kolejnego postępowania

- przetargowego. Dnia 20 października 2022 r. podpisano umowę z nowym Wykonawcą. W roku 2022 wydatkowano kwotę: 0,06 mln zł, w tym dofinansowanie UE: 0,03 mln zł oraz budżetu państwa: 0,03 mln zł. Zakończenie zadania planowane jest w roku 2023.
7. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 Krotoszyn – Odolanów – Ostrzeszów na odcinku od Szklarki Mysłniewskiej do drogi krajowej nr 11 (dł. 6,8 km)*
Inwestycja realizowana jest od 2021 r. Wartość zadania wynosi 31,8 mln zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 22,7 mln zł oraz budżetu państwa 2,6 mln zł. W roku 2022 r. wydatkowano kwotę: 9,8 mln zł, w tym dofinansowanie UE: 8,3 mln zł oraz budżetu państwa: 1 mln zł. Zakończenie zadania planowane jest w roku 2023.
8. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku od m. Buk do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 – gmina Buk (dł. 3,7 km)*
Inwestycja realizowana jest od 2021 r. Wartość zadania wynosi 16,5 mln zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 12,1 mln zł oraz budżetu państwa 1,4 mln zł. W roku 2022 wydatkowano kwotę: 10,2 ml zł, w tym dofinansowanie UE: 8,7 mln zł oraz budżetu państwa: 1 mln zł. Zakończenie zadania planowane jest w roku 2023.
9. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku od m. Buk do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 – gmina Stęszew (dł. 8,6 km)*
Inwestycja realizowana jest od 2021 r. Wartość zadania wynosi 28,3 mln zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 20,4 mln zł oraz budżetu państwa 2,4 mln zł. W roku 2022 r. wydatkowano kwotę: 14,7 mln zł, w tym dofinansowanie UE: 12,5 mln zł oraz budżetu państwa: 1,5 mln zł. Zakończenie zadania planowane jest w roku 2023.
10. *Budowa drogi łączącej drogę wojewódzką nr 260 z drogą krajową nr 15 w Gnieźnie (dł. 2,2 km)*
Inwestycja realizowana jest od 2021 r. Wartość zadania wynosi 26,9 mln zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 17 mln zł oraz budżetu państwa: 2 mln zł. W roku 2022 r. wydatkowano kwotę: 17,9 mln zł, w tym dofinansowanie UE: 13,6 mln zł oraz budżetu państwa: 1,6 mln zł. Zakończenie zadania planowane było pierwotnie w listopadzie 2022 r., jednakże ze względu na wystąpienie robót dodatkowych konieczne było przesunięcie terminu realizacji na rok 2023. Zadanie realizowane jest przy współpracy z Miastem Gniezno.
11. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 Suchań – Miedzichowo na odcinku Sowia Góra – Międzychód etap I (dł. 6,8 km)*
Inwestycja realizowana jest od 2021 r. Wartość zadania wynosi 19,1 mln zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 13,7 mln zł. W roku 2022 wydatkowano kwotę: 10,1 mln w tym dofinansowanie UE: 8,6 mln zł. Zakończenie zadania planowane jest w roku 2023.
12. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 Suchań – Miedzichowo na odcinku Sowia Góra – Międzychód etap II (dł. 3,1 km)*
Inwestycja realizowana jest od 2021 r. Wartość zadania wynosi 14,3 mln w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 10,3 mln zł. W roku 2022 wydatkowano kwotę: 11,5 mln zł, w tym dofinansowanie UE: 9,8 mln zł. Zakończenie zadania planowane jest w roku 2023.
13. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 190 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 188 w miejscowości Krajenka do skrzyżowania z drogą krajową nr 10 - etap I odcinek I (dł. 4,8 km)*
Dnia 17 maja 2022 r. podpisano umowę z Wykonawcą. Wartość zadania wynosi 18,8 mln zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej: 16,1 mln zł. W roku 2022 wydatkowano kwotę: 9,4 mln zł, w tym dofinansowanie UE: 8 mln zł. Zakończenie zadania planowane jest w roku 2023.

14. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 Rogalin - Kórnik na odcinkach Rogalin - Świątniki oraz Mieczewo - Kórnik (dł. 3,9 km)*

W roku 2022 rozwiązano umowę z Wykonawcą robót i przeprowadzono ponowne postępowanie przetargowe. Zakończenie realizacji tego zadania przewidziane jest na rok 2023, a planowane nakłady wynoszą - 19,8 mln zł, w tym dofinansowanie UE - 10,6 mln zł.

15. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 441 Miłośław - Borzykowo na odcinku Mikuszewo - Borzykowo, teren gminy Kołaczkowo (dł. 6,2 km)*

Inwestycja realizowana jest od 2022 r. Wartość zadania wynosi: 33,3 mln zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 24,1 mln zł. W roku 2022 wydatkowano kwotę: 17,9 mln zł, w tym dofinansowanie UE: 15,2 mln zł. Zakończenie zadania planowane jest w roku 2023.

16. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 441 Miłośław - Borzykowo na odcinku Miłośław - Mikuszewo, teren gminy Miłośław - etap I (dł. 4 km)*

Inwestycja realizowana jest od 2022 r. Wartość zadania wynosi: 26,6 mln zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 19,1 mln zł. W roku 2022 wydatkowano kwotę: 13,4 mln zł, w tym dofinansowanie UE: 11,4 mln zł. Zakończenie zadania planowane jest w roku 2023.

17. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 441 Miłośław - Borzykowo na odcinku Miłośław - Mikuszewo, teren gminy Miłośław - etap II (dł. 3,3 km)*

Inwestycja realizowana jest od 2022 r. Wartość zadania wynosi: 24,7 mln zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 17,7 mln zł. W roku 2022 wydatkowano kwotę: 12,5 mln zł, w tym dofinansowanie UE: 10,6 mln zł. Zakończenie zadania planowane jest w roku 2023.

18. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 Krotoszyn - Odolanów - Ostrzeszów na odcinku od drogi krajowej nr 25 do Szklarki Myślniewskiej - etap I (dł. 2,9 km)*

Inwestycja realizowana jest od 2022 r. Wartość zadania wynosi: 13,1 mln zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 9 mln zł. W roku 2022 wydatkowano kwotę: 6,6 mln zł, w tym dofinansowanie UE: 5,6 mln zł. Zakończenie zadania planowane jest w roku 2023.

Łączna wartość ww. zadań to: 606,6 mln zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej 452,2 mln zł, dofinansowanie budżetu państwa: 9,6 mln zł. W roku 2022 wydatkowano kwotę: 270,1 mln zł, w tym dofinansowanie UE: 217,9 mln zł oraz budżetu państwa: 5,1 mln zł.

Efekty rzeczowe:

- budowa 1 mostu,
- budowa nowych dróg o długości 15,8 km, w tym 2 obwodnice,
- rozbudowa dróg na długości 67,9 km.

II. Zadania finansowane ze środków własnych województwa wielkopolskiego:

1) Inwestycje własne:

- *Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 307 z drogą powiatową nr 2497P w m. Buk*
W dniu 8 marca 2022 r. podpisano umowę z Wykonawcą. Wartość zadania wyniosła 7,8 mln zł (w tym dofinansowanie Gminy Buk 2,6 mln zł oraz Powiatu Poznańskiego 2,6 mln zł).
- *Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 442 Września - Kalisz - etap w m. Kołaczkowo*
W dniu 16 czerwca 2021 r. podpisano umowę z Wykonawcą. Wartość zadania wyniosła 1,2 mln zł. Kwota wydatków w roku 2022 wyniosła 0,4 mln zł.

- *Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 190 Krajenka – Gniezno, odc. od km 4+540 do km 6+050 oraz od km 8+155 do km 9+000*
 Zadanie realizowane było od 2021 r. W grudniu z uwagi na opóźnienia rozwiązano umowę z Wykonawcą. W dniu 22 lutego 2022 r. podpisano umowę z Wykonawcą na dokończenie zadania. Wartość zadania wyniosła 5,6 mln zł. Kwota wydatków w roku 2022 wyniosła 4 mln zł.
- *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz – Oborniki polegająca na budowie ścieżki rowerowej na odcinku Połajewo-Połajewko – etap II*
 W dniu 15 lutego 2022 r. podpisano umowę z Wykonawcą. Wartość zadania wyniosła 1,6 mln zł.
Likwidacja kładki wraz z budową nowego przepustu w m. Szczepankowo DW 184
 W dniu 22 lutego 2022 r. podpisano umowę z Wykonawcą. Wartość zadania wyniosła 1,7 mln zł (w tym środki z rezerwy subwencji ogólnej 0,7 mln zł).
- *Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 133 Chełst – Borzysko Młyn – Sieraków – Ryzyn – DW 186 odc. Borzysko Młyn - Sieraków*
 W dniu 22 lutego 2022 r. podpisano umowę z Wykonawcą. Wartość zadania wyniosła 2,3 mln zł.
- *Wzmocnienie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 181 granica województwa – Drawsko*
 W dniu 7 lutego 2022 r. podpisano umowę z Wykonawcą. Wartość zadania wyniosła 1,8 mln zł.
- *DW 434 Gostyń ul. Poznańska – rozbiórka budynków – etap I*
 W dniu 29 marca 2022 r. podpisano umowę z Wykonawcą. Wartość zadania wyniosła 0,09 mln zł.
- *Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 445 na odcinku Radziwiłłów – Topola Mała - etap I*
 W dniu 29 marca 2022 r. podpisano umowę z Wykonawcą. Wartość zadania wyniosła 2,4 mln zł.
- *Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 442 Września – Kalisz na odc. Tomice – Gizałki – etap V*
 W dniu 8 kwietnia 2022 r. podpisano umowę z Wykonawcą. Wartość zadania wyniosła 1,6 mln zł.
- *Wzmocnienie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 312 na odcinku Dąbsko – Wielichowo – etap I*
 W dniu 12 kwietnia 2022 r. podpisano umowę z Wykonawcą. Wartość zadania wyniosła 1,4 mln zł.
- *Budowa ekranu akustycznego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 470 w m. Turek*
 W dniu 22 kwietnia 2022 r. podpisano umowę z Wykonawcą. Wartość zadania wyniosła 0,5 mln zł.
- *Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz – Oborniki z drogą gminną 273569P w m. Lipa*
 W dniu 28 kwietnia 2022 r. podpisano umowę z Wykonawcą. Wartość zadania wyniosła 2,6 mln zł.
- *Rozbudowa istniejącego skrzyżowania drogi gminnej z drogą wojewódzką nr 305 Nowy Tomyśl – Wolsztyn obręb Przyłęk na skrzyżowanie typu rondo*
 W dniu 20 maja 2022 r. podpisano umowę z Wykonawcą. Wartość zadania wyniosła 5,2 mln zł.
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 434 Kleszczewo – Kórnik – Śrem – Kunowo – Gostyń – Droga 36 w związku z budową ścieżki pieszo – rowerowej na odcinkach Żychlewo – Krobia oraz Krobia – Kuczyna*
 W dniu 31 maja 2022 r. podpisano umowę z Wykonawcą. Wartość zadania wyniosła 5,2 mln zł (w tym dofinansowanie Gminy Krobia 0,6 mln zł oraz Powiatu Gostyńskiego 0,6 mln zł).
- *Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 190 Krajenka – Gniezno, odcinek Leśnik-Podróżna*
 W dniu 20 lipca 2022 r. podpisano umowę z Wykonawcą. Wartość zadania wyniosła 3,9 mln zł.
- *Wzmocnienie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 180 na odc. Siedlisko - Trzcianka*
 W dniu 3 sierpnia 2022 r. podpisano umowę z Wykonawcą. Wartość zadania wynosi 2,1 mln zł.

- *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 179 w m. Piła, Al. Wojska Polskiego – skrzyżowanie z ul. Dzieci Polskich*
W dniu 18 sierpnia 2022 r. podpisano umowę z Wykonawcą. Wartość zadania wyniosła 6,9 mln zł.
- *Rozbudowa przepustu w miejscowości Orłowo DW 178*
W dniu 22 sierpnia 2022 r. podpisano umowę z Wykonawcą. Wartość zadania wyniosła 1,2 mln zł.
- *Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 323 Leszno – Henrykowo*
- *Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 263 Głębokie - Tomaszew*
W dniu 6 września 2022 r. podpisano umowę z Wykonawcą. Wartość zadania wyniosła 1,8 mln zł.
- *Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 442 Obory-Niniew*
W dniu 5 października 2022 r. podpisano umowę z Wykonawcą. Wartość zadania wyniosła 3,2 mln zł.
- *Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 442 Obory-Niniew*
W dniu 2 listopada 2022 r. podpisano umowę z Wykonawcą. Wartość zadania wynosiła 1,4 mln zł.
W grudniu z uwagi na opóźnienia rozwiązano umowę z Wykonawcą. Kwota wydatków w roku 2022 wyniosła 0,13 mln zł.
- *Modernizacja sygnalizacji świetlnej na DW 311 w m. Komorniki*
W dniu 25 października 2022 r. podpisano umowę z Wykonawcą. Wartość zadania wyniosła 0,1 mln zł.
- *Przebudowa chodnika na ścieżkę w ciągu DW 442 w m. Borzykowo*
W dniu 29 listopada 2022 r. podpisano umowę z Wykonawcą. Wartość zadania wyniosła 0,15 mln zł.
- *Budowa chodnika w ciągu DW 263 w m. Izdebnó*
W dniu 29 listopada 2022 r. podpisano umowę z Wykonawcą. Wartość zadania wyniosła 0,15 mln zł.
- *Przebudowa chodnika w ciągu DW 181 w m. Mikołajewo*
W dniu 28 listopada 2022 r. podpisano umowę z Wykonawcą. Wartość zadania wyniosła 0,15 mln zł.
- *Budowa chodnika w ciągu DW 470 w m. Galew – etap I (kanalizacja deszczowa)*
W dniu 29 listopada 2022 r. podpisano umowę z Wykonawcą. Wartość zadania wyniosła 0,14 mln zł.
- *Przebudowa chodnika w ciągu DW 309 w m. Bojanowo*
W dniu 30 listopada 2022 r. podpisano umowę z Wykonawcą. Wartość zadania wyniosła 0,15 mln zł.

Łączna wartość tych zadań to 62,3 mln zł. W 2022 roku wydatkowano 58 mln zł.

Efekty rzeczowe wyżej wymienionych zadań:

- rozbudowa, przebudowa i wzmocnienie dróg na dł. 11,095 km,
- budowa ścieżek rowerowych na dł. 4,958 km,
- budowa, przebudowa chodników na dł. 0,581 km,
- budowa dwóch przepustów,
- budowa ekranu akustycznego,
- budowa kanalizacji deszczowej na dł. 0,140 km,
- budowa dwóch rond,
- przebudowa skrzyżowania,
- instalacja sygnalizacji świetlnej.

2) Zadania z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego:

W roku 2022 zrealizowano zadania w ramach dwóch programów: *Program likwidacji zagrożeń na dojazdach do dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich* oraz *Poprawa Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego* na łączną wartość: 10,3 mln zł, w tym:

- w ramach *Program likwidacji zagrożeń na dojazdach do dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich* WZDW w Poznaniu wykonał zadania na łączną kwotę 6 mln zł (w tym dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego 0,07 mln zł).
- w ramach *Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego* wykonał zadania o łącznej wartości 4,3 mln zł (w tym dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego 0,15 mln zł).

W ramach ww. programów wykonane były:

- budowy i przebudowy chodników w następujących lokalizacjach: DW 199 Mierzyn, DW 466 Ciężen, ul. Słupecka, DW 177 Wielen, Plac Powstańców Wlkp., DW 306 Sękowo, DW 180 Trzcianka ul. Żeromskiego, DW 242 Dźwierzno Wielkie, DW 266 Lubstów, DW 306 Łódź, DW 438 Zimnowoda, DW 470 Beznatka-Florentyna, DW 471 Dębsko-Lisków,
- budowy i przebudowy ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych: DW 251 Damasławek, ul. Wągrowiecka, DW 447 Antonin,
- instalacje pełnych sygnalizacji świetlnych: DW 311 Szreniawa,
- instalacja sygnalizacji świetlnej wzbudzonej: DW 466 Ciężen i Ratyń, DW 309 Lipno.

3) Zadania z zakresu programu budowy ścieżek rowerowych:

W 2022 roku w ramach *Budowy ścieżek rowerowych* WZDW w Poznaniu wykonał zadanie na kwotę: 2 mln zł (w tym dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego 1 mln zł) w lokalizacji:

- DW 241 Wągrowiec – Pokrzywnica - dnia 17 sierpnia 2022 r. podpisano umowę z Wykonawcą. Wartość zadania wyniosła 2 mln zł. Zadanie zakończone.

W ramach wspomnianego programu planowano również wykonanie ścieżki rowerowej w lokalizacji:

- DW 305 Nowy Tomyśl – Boruja Kościelna – etap II - w procedurze przetargowej złożona oferta znacznie przekraczała planowane nakłady. Wartość zadania według planu wynosiła 0,9 mln zł. Wpłynęła jedna oferta w kwocie 1,3 mln zł. Gmina nie wyraziła zgody na zwiększenie kwoty dofinansowania, a z uwagi na zasady programu, które określają udział w kosztach zadania po 50% wartości robót budowlanych każdej ze stron konieczna była rezygnacja z realizacji zadania.

Zadania z zakresu odnow nawiierzchni

W 2022 roku WZDW w Poznaniu wykonał odnowy nawierzchni na długości 14,8 km za kwotę 29,8 mln zł.

Podsumowanie:

Efekty rzeczowe po zakończeniu wszystkich ww. zadań:

- budowa 1 mostu,
- budowa nowych dróg o długości 15,8 km, w tym 2 obwodnice,,
- rozbudowa, przebudowa i wzmocnienie dróg na długości 78,9 km.
- budowa i przebudowa chodników na dł. 0,581 km,

- budowa i przebudowa ścieżek rowerowych na dł. 1,364 km,
- budowa i przebudowa dwóch przepustów,
- budowa ekranu akustycznego,
- budowa dwóch rond,
- przebudowa skrzyżowania,
- budowa kanalizacji deszczowej na dł. 0,140 km
- instalacja sygnalizacji świetlnej pełnej – 2 szt.
- instalacja sygnalizacji świetlnej wzbudzonej – 2 szt.